

# RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE



**Versione 1.0**

# **PIANO SVILUPPO E COESIONE ABRUZZO**

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024

(approvata da CdS nella seduta del 07/05/2025 ai sensi art.4, lettera ii  
delibera CIPESS 2/2021)

## Sommario

<b>1.</b>	<b>IL PSC ABRUZZO .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>AUTORITÀ RESPONSABILE .....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>GENESI DEL PIANO.....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>PSC – UN QUADRO D'INSIEME (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI) .....</b>	<b>6</b>
5.1	PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO .....	7
5.2	OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO.....	8
5.3	PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO.....	19
<b>6.</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC .....</b>	<b>20</b>
6.1	PROCEDURE DI ATTIVAZIONE .....	20
6.2	AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO .....	20
6.3	SEZIONE ORDINARIA - SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO..	21
6.4	SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.....	23
6.5	SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020.....	25
<b>7.</b>	<b>MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO .....</b>	<b>27</b>
<b>8.</b>	<b>QUADRO DELLE ECONOMIE .....</b>	<b>27</b>
<b>9.</b>	<b>MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI .....</b>	<b>29</b>
<b>10.</b>	<b>PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI .....</b>	<b>29</b>
<b>11.</b>	<b>MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE .....</b>	<b>30</b>
11.1	RIPROGRAMMAZIONI.....	30
11.2	DEFINANZIAMENTI .....	33
11.3	SITUAZIONI DI CONTESTO.....	33
11.4	ALTRO .....	33
<b>12.</b>	<b>OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - Focus.....</b>	<b>33</b>
<b>13.</b>	<b>INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021).....</b>	<b>34</b>
13.1	QUADRO FINANZIARIO .....	34
13.2	PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI .....	34
<b>14.</b>	<b>VALUTAZIONE .....</b>	<b>34</b>
14.1	RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE E IN CORSO (IN ITINERE O EX POST.....	34

<b>15.</b>	<b>SORVEGLIANZA.....</b>	<b>36</b>
15.1	ATTIVITÀ DEL CDS .....	36
<b>16.</b>	<b>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO .....</b>	<b>36</b>
<b>17.</b>	<b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....</b>	<b>38</b>
17.1	RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI .....	38
<b>18.</b>	<b>ASSISTENZA TECNICA .....</b>	<b>39</b>
<b>19.</b>	<b>INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .....</b>	<b>41</b>
<b>20.</b>	<b>INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO .....</b>	<b>45</b>

## 1. IL PSC ABRUZZO

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo, è stato approvato con delibera CIPESS n. 21 del 29 aprile 2021, per un valore complessivo di 2.081,71 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

Le risorse sono la sommatoria delle seguenti assegnazioni:

- FSC 2000-2006: 672,78 milioni di euro;
- FSC 2007-2013: 594,15 milioni di euro;
- FSC 2014-2020: 763,40 milioni di euro.

Il Piano è articolato in:

- **Sezione ordinaria**, per un valore di 1.863,72 milioni di euro, che contiene tutti gli interventi confermati a seguito verifiche ex art. 44 del DL 34/2019, di derivazione APQ 2000-2006 e PAR FSC 2007-2013 e Patto per il Sud 2014-2020;
- **Sezione speciale**, per un importo di 217,99 milioni di euro, che contiene le risorse FSC 2014-2020 riprogrammate per interventi in funzione di contrasto - Covid e per la copertura temporanea degli interventi *ex* POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020.

Con delibera CIPESS n. 49 del 17 luglio 2021 sono state assegnate ulteriori risorse FSC 2014-2020, anche in favore della Regione Abruzzo, per il finanziamento di interventi connessi all'emergenza COVID-19, per un importo di circa 30 milioni 735 mila euro. In riferimento all'assegnazione per il finanziamento di interventi connessi all'emergenza COVID-19, le risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 49/2021 confluiscono nella specifica sezione speciale 1 del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC).

Successivamente, con deliberazione CIPESS n.18 del 20 luglio 2023 è stato disposto il definanziamento delle risorse FSC 2014-2020 rese disponibili nelle Sezioni speciali del PSC Abruzzo, per un ammontare complessivo di 5,66 milioni di euro, derivanti da:

- economie dell'intervento «Scorrimento della graduatoria di cui all'avviso pubblico contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19» inserito nella sezione speciale del Piano «Risorse FSC per contrasto effetti COVID-19» per un importo di 4,8 milioni di euro;
- risorse ancora da finalizzare pari a 0,86 milioni di euro della Sezione speciale 2 «Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» liberatesi con l'applicazione della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021)2657 del 15 aprile 2021, con la quale alcuni interventi del POR FSE 2014-2020, originariamente salvaguardati nel PSC, sono successivamente rientrati nel programma operativo.

Inoltre, nell'arco del 2024 con due Delibere Cipess sono state apportate le seguenti modifiche:

- Delibera CIPESS n. 2/2024: con la quale il PSC è stato ridotto per un valore di 78.327.494,85 euro. Il totale del Piano risulta pertanto complessivamente pari a 2.028.446.554,25 euro. La riduzione era riferita alla sezione speciale 2, la cui dotazione finanziaria è stata aggiornata e pari a 34.303.285,15 euro;
- Delibera CIPESS n. 14/2024: con cui sono aggiornati gli interventi di cui agli elenchi A1, A2, B e C allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022 afferenti anche alla Regione Abruzzo ed è stato accertato il definanziamento per 4.000.000,00 di euro a valere sulla sezione ordinaria per la mancanza di raggiungimento delle OGV al 31/12/2022.

Pertanto, al 31/12/2024 il valore del PSC Abruzzo 2000-2020 ammonta a 2.024,45 Mln di euro così suddivisi:

- **Sezione ordinaria**, per un importo di 1.859,71 milioni di euro<sup>1</sup>;
- **Sezione speciale**, per un importo di 164,74 milioni di euro, che contiene le risorse FSC 2014-2020 riprogrammate per interventi in funzione di contrasto - COVID e per la copertura temporanea degli interventi ex POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020.

## 2. AUTORITÀ RESPONSABILE

In ottemperanza a quanto disposto dal punto 3 della delibera CIPESS n. 2/2021, la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta n. 320/2020, ha individuato l'Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del PSC nel Dirigente pro-tempore del Servizio Programmazione Nazionale del Dipartimento Presidenza.

L'Autorità responsabile, ai sensi della medesima delibera CIPESS n. 2/2021, provvede: a effettuare i controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi, fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa del Dipartimento per la coesione territoriale; ad assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano; a convocare e informare, anche con procedura scritta, il Comitato di Sorveglianza; a organizzare, in confronto con il Comitato di Sorveglianza, le valutazioni (*in itinere* o *ex post*) su aspetti rilevanti del Piano; a destinare le risorse per l'Assistenza Tecnica del PSC.

## 3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

La struttura organizzativa del PSC prevede anche l'Organismo di Certificazione, quale soggetto abilitato a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC a titolo di anticipazioni e pagamenti intermedi e finali nei confronti dei beneficiari. Tale ruolo è stato affidato, *ex* DGR 320/2021, al Dirigente del "Servizio Autorità di Certificazione" del Dipartimento Presidenza.

Successive modifiche della struttura regionale, effettuate con D.G.R. n. 75 del 16 febbraio 2023 e DGR n. 876 dell'11 novembre 2023, hanno parzialmente modificato l'assetto del Dipartimento Presidenza e della Direzione Generale spostando il Servizio "Autorità di Certificazione", con le connesse competenze e unitamente ai tre Uffici e il relativo personale, presso la Direzione Generale.

## 4. GENESI DEL PIANO

allegato A alla Relazione

## 5. PSC – UN QUADRO D'INSIEME (*SEZIONE ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI*)

Il seguente prospetto mostra le risorse PSC Abruzzo 2000-2020 come modificate al 31/12/2024 e a seguito della verifica dell'attribuzione delle risorse avviata a seguito della ricognizione OGV con il DP Coes.

Il Piano è articolato in una Sezione ordinaria e due Sezioni speciali, declinate in aree tematiche e settori di intervento.

## 5.1 - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Prospetto 5.1.1 - Piano finanziario PSC per area tematica e settore d'intervento

Aree tematiche		Settori		Sezione Ordinaria PSC	Sezione Speciale 1	Sezione Speciale 2
1	Ricerca e Innovazione	01.01	Ricerca e sviluppo	37.823.880,82 €	1.200.000,00 €	3.800.000,00 €
		01.02	Strutture di ricerca	28.274.866,27 €	- €	- €
		Sub Totale		66.098.747,09 €	1.200.000,00 €	3.800.000,00 €
2	Digitalizzazione	02.01	Tecnologie e servizi digitali	84.282.038,81 €	600.000,00 €	- €
		02.02	Connettività digitale	- €	- €	- €
		Sub Totale		84.282.038,81 €	600.000,00 €	- €
3	Competitività imprese	03.01	Industria e servizi	118.525.793,69 €	60.550.428,25 €	15.000.000,00 €
		03.02	Turismo e ospitalità	20.041.769,51 €	6.960.000,00 €	- €
		03.03	Agricoltura	9.113.701,81 €	3.130.000,00 €	- €
		03.04	Competenze	- €	- €	- €
		Sub Totale		147.681.265,01 €	70.640.428,25 €	15.000.000,00 €
4	Energia	04.01	Efficienza energetica	- €	- €	- €
		04.02	Energia rinnovabile	- €	- €	- €
		04.03	Reti e accumulo	- €	- €	- €
		Sub Totale		- €	- €	- €
5	Ambiente e risorse naturali	05.01	Rischi e adattamento climatico	178.248.387,28 €	- €	- €
		05.02	Risorse idriche	274.479.554,62 €	3.150.000,00 €	- €
		05.03	Rifiuti	30.070.108,10 €	- €	- €
		05.04	Bonifiche	13.867.157,34 €	820.000,00 €	- €
		05.05	Natura e biodiversità	31.030.854,09 €	- €	- €
		Sub Totale		527.696.061,43 €	3.970.000,00 €	- €
6	Cultura	06.01	Patrimonio e paesaggio	235.506.782,86 €	16.181.997,19 €	3.000.000,00 €
		06.02	Attività culturali	14.599.721,52 €	100.000,00 €	- €
		Sub Totale		250.106.504,38 €	16.281.997,19 €	3.000.000,00 €
7	Trasporti e mobilità	07.01	Trasporto stradale	284.621.175,98 €	2.590.098,51 €	- €
		07.02	Trasporto ferroviario	53.930.501,19 €	2.200.000,00 €	- €
		07.03	Trasporto marittimo	99.485.859,97 €	- €	- €
		07.04	Trasporto aereo	25.028.138,94 €	1.300.000,00 €	- €
		07.05	Mobilità urbana	92.376.661,67 €	2.184.360,00 €	6.700.000,00 €
		07.06	Logistica	43.571.006,03 €	570.000,00 €	- €
		Sub Totale		599.013.343,78 €	8.844.458,51 €	6.700.000,00 €
8	Riqualificazione urbana	08.01	Edilizia e spazi pubblici	95.326.093,95 €	- €	- €
		Sub Totale		95.326.093,95 €	- €	- €
9	Lavoro e occupabilità	09.01	Sviluppo dell'occupazione	- €	- €	3.000.000,00 €
		Sub Totale		- €	- €	3.000.000,00 €
10	Sociale e salute	10.01	Strutture sociali	6.954.160,88 €	10.000.000,00 €	
		10.02	Strutture e attrezzature sanitarie	8.255.386,00 €	9.863.000,00 €	- €
		10.03	Servizi socio-assistenziali	39.882.575,85 €	4.105.180,00 €	800.000,00 €
		Sub Totale		55.092.122,73 €	23.968.180,00 €	800.000,00 €
11		11.01	Strutture educative e formative	15.010.714,15 €	2.000.000,00 €	- €

Aree tematiche		Settori		Sezione Ordinaria PSC	Sezione Speciale 1	Sezione Speciale 2
	Istruzione e formazione	11.02	Educazione e formazione	3.125.858,00 €	2.931.416,82 €	2.000.000,00 €
		Sub Totale		18.136.572,15 €	4.931.416,82 €	2.000.000,00 €
12	Capacità amministrativa	12.01	Rafforzamento PA	4.735.893,38 €	- €	- €
		12.02	Assistenza Tecnica	11.538.146,29 €	- €	- €
		Sub Totale		16.274.039,67 €	- €	- €
TOTALE				1.859.706.789,00 €	130.436.480,77 €	34.300.000,00 €

## 5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Nel seguente prospetto si riportano gli obiettivi raggiunti per le singole aree tematiche con gli indicatori di risultato e di realizzazione associati agli interventi inseriti nelle aree relative come da prima approvazione del PSC.

*Prospetto 5.2.1 - Risultati raggiunti con interventi conclusi e pertinenti evidenze delle valutazioni*

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
<b>01 - Ricerca e Innovazione</b>	<b>66.098.747,09</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	Rafforzare il sistema regionale della Ricerca e dell'Innovazione attraverso la realizzazione di interventi di promozione e sviluppo nel settore dell'automotive	Incremento ULA entro tre anni dall'investimento (Sistema di monitoraggio)	Progetti di ricerca attivati
<b>02 - Digitalizzazione</b>	<b>84.282.038,81 €</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	Rafforzare e completare le attività avviate con il POR FESR ASSE III nel campo dello sviluppo dei servizi della Società dell'Informazione e della realizzazione delle infrastrutture di banda larga. (Crescita Digitale della Regione Abruzzo).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Popolazione servita in Banda Larga nella Regione Abruzzo</li> <li>Numero di comuni interessati all'intervento in banda ultra-larga (almeno 30Mbps)</li> <li>Sedi della P.A. abilitate a 100 Mbps</li> <li>Grado di diffusione di internet nelle famiglie: famiglie che dichiarano di avere l'accesso a internet sul totale delle famiglie (ISTAT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unità immobiliari (UI) abilitate a minimo 30 Mbps</li> <li>Popolazione servita a minimo 30 Mbps</li> <li>Centri Tecnici Federati in logica Community Cloud e Cybersecurity</li> <li>Progetti relativi all'attivazione di servizi telematici avanzati secondo il paradigma cloud.</li> </ul>
<b>03 - Competitività imprese</b>	<b>147.681.265,01</b>	<b>70.640.428,25</b>	<b>15.000.000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migliorare l'accesso al credito delle PMI abruzzesi attraverso forme graduali di accompagnamento</li> <li>Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e l'efficacia dei servizi alle e supportare gli investimenti per lo sviluppo imprenditoriale dei distretti produttivi e reti di imprese</li> <li>Sostenere processi di costituzione, riorganizzazione e diversificazione delle PMI</li> </ul> <p>Promuovere la competitività turistica del territorio abruzzese favorendo la qualificazione ricettiva e lo sviluppo delle reti di eccellenza per l'integrazione delle attività e dei servizi e l'innovazione di destinazione e di prodotto, anche attraverso la</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indice di intensità creditizia: impieghi bancari (consistenza media annua) in percentuale del PIL (a prezzi correnti) (ISTAT)</li> <li>Incremento delle garanzie offerte</li> <li>Incremento delle imprese già coinvolte nelle reti e nei cluster/filiere sul totale delle imprese regionali entro tre anni dalla conclusione degli investimenti. (Sistema di monitoraggio)</li> <li>Posti di lavoro creati (in ULA) entro tre anni dal completamento dell'investimento (Sistema di monitoraggio)</li> <li>Aumento della competitività</li> <li>Imprese beneficiarie dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di cui condotte da donne e da giovani) (Sistema di monitoraggio);</li> <li>Imprese finanziate che hanno introdotto processi eco-innovativi (Sistema di monitoraggio)</li> <li>Indice di attrazione turistica: giornate di presenza nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante (ISTAT)</li> <li>Percentuale delle strutture ricettive con certificazione ambientale sul totale dell'offerta ricettiva regionale (Sistema di monitoraggio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consorzi fidi beneficiari</li> <li>Progetti finanziati</li> <li>Convegni, Workshop e incoming</li> <li>Programmi di investimento di imprese finanziati</li> <li>Interventi di qualificazione co-finanziati, per macrotipologia di intervento (fisico - strutturale, normativo, ambientale, tecnologico e formativo)</li> <li>Ore formative complessivamente realizzate</li> <li>Imprese dell'offerta turistica aderenti a marchi di qualità, per tipologia di marchio</li> </ul>

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
				pianificazione di eventi di carattere culturale e sportivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Turismo nei mesi non estivi: giornate di presenza italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi gennaio-maggio e ottobre-dicembre per abitante (ISTAT)</li> <li>– Incidenza delle presenze turistiche estere sul totale (ISTAT)</li> <li>– Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali: biglietti venduti per attività teatrali e musicali per 100 abitanti (ISTAT)</li> <li>– Incidenza della spesa per ricreazione e cultura: consumi interni (dei residenti e non) per "ricreazione e cultura" (ISTAT)</li> <li>– Diffusione della pratica sportiva: popolazione di 3 anni e più che esercita pratica sportiva in modo continuativo o saltuario sul totale della popolazione di 3 anni e più (ISTAT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Interventi per migliorare le funzionalità e la qualità delle strutture ricettive esistenti (messa in sicurezza)</li> <li>– Imprese beneficiarie di incentivi per il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva</li> <li>– Iniziative imprenditoriali finanziate per l'ottenimento della certificazione ambientale e di qualità</li> <li>– Iniziative a sostegno della cooperazione tra soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del territorio per la creazione di circuiti regionali di ospitalità e accoglienza</li> <li>– Progetti co-finanziati, distribuiti per tipologia di prodotto turistico sostenuto e di azioni realizzate</li> <li>– Nuove reti di aggregazione settoriale e territoriale dedicate allo sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica (DMC e PMC)</li> </ul>
<b>04 - Energia Totale</b>	-	-	-			
<b>05 - Ambiente e risorse naturali</b>	<b>527.696.061,43 €</b>	<b>3.970.000,00</b>	-	Attuare piani e programmi volti a prevenire e gestire i rischi naturali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Superficie protetta su superficie a rischio di dissesto idrogeologico (Sistema Monitoraggio)</li> <li>– Percentuale della popolazione interessata dagli interventi di mitigazione del rischio frana su popolazione totale in aree a rischio molto elevato (R4) o elevato (R3) (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>– km costa interessata dagli interventi di messa in sicurezza dal rischio erosione /km coste interessate da rilevanti fenomeni erosivi</li> <li>– Percentuale della popolazione interessata dagli interventi di mitigazione del rischio esondazione su popolazione totale in aree a rischio molto elevato (R4) o elevato (R3) (Sistema di Monitoraggio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio da frana (di cui % interventi realizzati con tecniche innovative a basso impatto ambientale e con opere di ingegneria naturalistica) (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>– Interventi di messa in sicurezza di aree a rischio di esondazione (di cui % interventi realizzati con tecniche innovative a basso impatto ambientale e con opere di ingegneria naturalistica) (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>– Interventi di messa in sicurezza di aree a rischio di erosione costiera e ripascimento per la ricostruzione delle spiagge (Sistema di Monitoraggio)</li> </ul>

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
				Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano: percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale (Indicatore S. 10) (ISTAT)</li> <li>Quota di popolazione equivalente servita da depurazione: abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in percentuale degli abitanti equivalenti totali urbani per regione (Indicatore S. 11) (ISTAT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi sulle reti idriche: numero di contatori installati (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>Interventi sui depuratori (collettamento e depurazione) a servizio di agglomerati superiori a 2.000 a.e. (abitanti equivalenti trattati a fine intervento) (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>Interventi di adeguamento tecnologico di depuratori esistenti e delle relative infrastrutture di distribuzione (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano: percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale.</li> </ul>
				Ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio, minimizzazione dei rifiuti inviati a discarica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rifiuti urbani smaltiti in discarica: kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all'anno<sup>52</sup> (Indicatore S. 07) – Elaborazioni DPS su dati ISPRA</li> <li>Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: percentuale rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti (Indicatore S. 08) (ISPRA)</li> <li>Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità: quota di frazione umida (frazione organica e verde) trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la produzione di compost ex. D.lgs 217/06 (Indicatore S. 09)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti creati/potenziati (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>Capacità impianti/sistemi oggetto di intervento</li> <li>Interventi per lo sviluppo della raccolta differenziata (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>Interventi di riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>Interventi di bonifica/messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse</li> </ul>

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
06 - Cultura	250.106.504,38 €	16.281.997,19	3.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la valorizzazione degli hub culturali (musei, aree archeologiche, beni storici ed architettonici) già attrattori della domanda turistica e ad alto valore aggiunto</li> <li>– Migliorare il grado di fruizione e valorizzazione delle aree protette e riqualificare il paesaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Grado di promozione dell'offerta culturale: visitatori paganti su visitatori non paganti degli istituti statali di antichità e di arte con ingresso a pagamento (ISTAT)</li> <li>– Indice di domanda culturale: numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto (valori in migliaia) (ISTAT)</li> <li>– Piani di gestione approvati/piani finanziati</li> <li>– Piani di Assetto Naturalistico (PAN) approvati/Piani di Assetto Naturalistico (PAN) (Sistema di Monitoraggio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Interventi di tutela e conservazione dei beni a valenza culturale con finalità turistica</li> <li>– Interventi volti al recupero di beni culturali (ristrutturazione di sale polivalenti, teatri, chiese e recupero-valorizzazione dei siti archeologici)</li> <li>– Interventi per il potenziamento dei servizi dell'offerta culturale al fine di valorizzare e promuovere il territorio abruzzese mediante azioni e interventi di valorizzazione della montagna e delle risorse naturali in genere</li> <li>– Marketing e Promozione culturale del territorio</li> <li>– Pista ciclabile realizzata (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>– Lunghezza dei servizi interrati (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>– Progetti di valorizzazione delle risorse naturali: strutture di servizio realizzate (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>– Percentuale di territorio recuperato (Sistema di Monitoraggio)</li> </ul>

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
				Promuovere la competitività turistica del territorio abruzzese favorendo la qualificazione ricettiva e lo sviluppo delle reti di eccellenza per l'integrazione delle attività e dei servizi e l'innovazione di destinazione e di prodotto, anche attraverso la pianificazione di eventi di carattere culturale e sportivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indice di attrazione turistica: giornate di presenza nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante (ISTAT)</li> <li>Percentuale delle strutture ricettive con certificazione ambientale sul totale dell'offerta ricettiva regionale (Sistema di monitoraggio)</li> <li>Turismo nei mesi non estivi: giornate di presenza italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi gennaio-maggio e ottobre-dicembre per abitante (ISTAT)</li> <li>Incidenza delle presenze turistiche estere sul totale (ISTAT)</li> <li>Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali: biglietti venduti per attività teatrali e musicali per 100 abitanti (ISTAT)</li> <li>Incidenza della spesa per ricreazione e cultura: consumi interni (dei residenti e non) per "ricreazione e cultura" (ISTAT)</li> <li>Diffusione della pratica sportiva: popolazione di 3 anni e più che esercita pratica sportiva in modo continuativo o saltuario sul totale della popolazione di 3 anni e più (ISTAT)</li> </ul>	Eventi culturali di carattere nazionale e internazionale e progetti di valorizzazione di attività legate all'editoria, al teatro, alla musica, alla danza e al cinema film audiovisivo
<b>07 - Trasporti e mobilità</b>	<b>599.013.343,78 €</b>	<b>8.844.458,51</b>	<b>6.700.000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche</li> <li>Migliorare i servizi di trasporto a livello regionale, in particolare i collegamenti con Roma, e promuovere modalità sostenibili potenziando la dotazione dei mezzi pubblici circolanti eco-compatibili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Movimentazione merci nelle piattaforme di interscambio nelle aree urbane</li> <li>Indice del traffico aereo (ISTAT)</li> <li>Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio sul totale delle modalità (strada, ferro, nave) (ISTAT)</li> <li>Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità (strada, ferro, nave) (ISTAT)</li> <li>Accessibilità media: media dell'accessibilità infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo a 100 massimo) (ISFORT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi infrastrutturali sui principali porti regionali e approdi (intervento 1)</li> <li>Interventi per infrastrutture aeroportuali regionali (Intervento 1)</li> <li>Interventi sulla logistica regionale (intervento 2)</li> <li>Interventi viari (Intervento 2 e intervento 3)</li> <li>Interventi ferroviari (Intervento 2)</li> <li>Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile nelle aree urbane</li> <li>Interventi per il potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale</li> </ul>

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
				<p>Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche Migliorare la mobilità e l'accessibilità dei centri urbani e delle aree montane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Percentuale parco autobus rinnovato</li> <li>– Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario: persone di 14 anni e più che hanno utilizzato il treno almeno una volta nell'anno (ISTAT)</li> <li>– Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario: media delle persone che si dichiarano soddisfatte sul totale degli utenti del servizio (ISTAT)</li> <li>– Riduzione % del tempo medio di percorrenza del trasporto ferroviario metropolitano (passeggeri) sulle tratte oggetto di intervento</li> <li>– Utilizzo mezzi pubblici di trasporto: occupati, studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto (ISTAT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Interventi di riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie</li> <li>– Interventi di riqualificazione stazioni e parcheggi dei nodi principali della rete TPL</li> <li>– Interventi infrastrutturali per l'accessibilità nei centri abitati e nelle aree interne</li> <li>– Autobus acquistati/sostituiti</li> </ul>
				Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche		
				Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche		
				<p>Migliorare i servizi di trasporto a livello regionale in particolare i collegamenti con Roma, e promuovere modalità sostenibili potenziando la dotazione dei mezzi pubblici circolanti eco-compatibili</p> <p>Migliorare la mobilità e l'accessibilità dei centri urbani e delle aree montane.</p>		

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
				Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche		
<b>08 - Riqualificazione urbana</b>	<b>95.326.093,95 €</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estendere l'offerta di servizi per la prima infanzia e per i non autosufficienti mirati alla conciliazione della vita familiare e lavorativa estendendone la diffusione nei territori che ne sono privi o carenti</li> <li>Migliorare il grado di fruizione e valorizzazione delle aree protette e riqualificare il paesaggio</li> <li>Migliorare la qualità dell'offerta del sistema educativo e dell'istruzione regionale</li> <li>Migliorare la qualità e la sicurezza delle strutture edilizie scolastiche</li> <li>Sostenere i processi di recupero, riqualificazione e potenziamento del patrimonio edilizio pubblico</li> <li>Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni abruzzesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diffusione dei servizi per l'infanzia: percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione (Indicatore S. 04) (ISTAT)</li> <li>Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia: percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3 anni, di cui il 70% in asili nido (Indicatore S. 05)</li> <li>Presa in carico degli anziani per il servizio d'assistenza domiciliare integrata (ADI): percentuale di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre) (Indicatore S. 06)</li> <li>Riduzione del tempo medio per effettuare le istruttorie</li> <li>Riduzione spese di gestione</li> <li>Piani di gestione approvati/piani finanziati</li> <li>Incremento posti letto ottenuti in seguito agli interventi di residenza universitaria</li> <li>Finanziamento delle Sezioni Primavera risultate idonee nella graduatoria redatta, a seguito di avviso pubblico, dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo</li> <li>Popolazione scolastica interessata dagli interventi sul totale della popolazione scolastica regionale</li> <li>Edifici scolastici oggetto di intervento sul totale edifici scolastici della Regione</li> <li>Enti locali proprietari degli edifici scolastici messi in sicurezza</li> <li>Popolazione residente nei Comuni interessati dagli interventi su totale popolazione regionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuovi posti nei servizi educativi per la prima infanzia e concorso alle spese di gestione</li> <li>Progetti realizzati</li> <li>Enti (Comuni/ASL) coinvolti</li> <li>Percentuale di territorio recuperato (Sistema di Monitoraggio)</li> <li>Posti letto creati</li> <li>Interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici</li> <li>Superficie complessiva messa a norma</li> <li>Edifici pubblici oggetto di intervento</li> <li>Superficie complessiva messa a norma</li> <li>Interventi di adeguamento sismico e miglioramento strutturale e funzionale</li> <li>Superficie complessiva di impalcato edifici messa a norma</li> <li>Interventi per il recupero e l'adattamento funzionale di alloggi esistenti</li> <li>Nuovi alloggi acquisiti/creati</li> <li>Comuni interessati</li> <li>Edifici (sedi di Municipi o altre funzioni pubbliche) oggetto di intervento</li> <li>Superficie complessiva migliorata sismicamente</li> </ul>

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
					<ul style="list-style-type: none"> <li>– Comuni oggetto di intervento per l'adeguamento sismico del patrimonio residenziale pubblico su totale Comuni regionali con sismicità alta e media</li> <li>– Quota del fabbisogno regionale abitativo soddisfatto dagli interventi finanziati</li> <li>– Edifici pubblici di tipo residenziale e/o semiresidenziale per attività sociali messi a norma su totale edifici di tipo residenziale e/o semiresidenziale per attività sociali che necessitano di intervento</li> <li>– Municipi messi a norma sismica sul totale municipi in Comuni a sismicità alta e media-</li> </ul>	
<b>09 - Lavoro e occupabilità</b>		-	<b>3.000.000,00</b>			
<b>10 - Sociale e salute</b>	<b>55.092.122,73 €</b>	<b>23.968.180,00</b>	<b>800.000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Estendere l'offerta di servizi per la prima infanzia e per i non autosufficienti mirati alla conciliazione della vita familiare e lavorativa estendendone la diffusione nei territori che ne sono privi o carenti</li> <li>– Migliorare il grado di accessibilità dei servizi di protezione sociale</li> <li>– Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni abruzzesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia: percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3 anni, di cui il 70% in asili nido</li> <li>– Presa in carico degli anziani per il servizio d'assistenza domiciliare integrata (ADI): percentuale di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre)</li> <li>– Diffusione dei servizi per l'infanzia: percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nuovi posti nei servizi educativi per la prima infanzia e concorso alle spese di gestione</li> <li>– Progetti realizzati /Enti (Comuni/ASL) coinvolti</li> <li>– Interventi per garantire regolare attuazione dei servizi sociali programmati dagli Ambiti Territoriali Sociali</li> <li>– Interventi per garantire continuità e regolare attuazione ai servizi sociali programmati dagli ATS nei Piani di Zona.</li> <li>– Edifici (sedi di Municipi o altre funzioni pubbliche) oggetto di intervento</li> <li>– Superficie complessiva migliorata sismicamente</li> </ul>

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
					<p>(asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione (Indicatore S. 04) (ISTAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia: percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3 anni, di cui il 70% in asili nido (Indicatore S. 05)</li> <li>– Presa in carico degli anziani per il servizio d'assistenza domiciliare integrata (ADI): percentuale di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre) (Indicatore S. 06)</li> <li>– Riduzione del tempo medio per effettuare le istruttorie</li> <li>– Riduzione spese di gestione</li> <li>– Nuovi occupati (in seguito alle iniziative di auto imprenditorialità e apprendistato)</li> <li>– Tasso di copertura dei destinatari degli interventi di apprendistato rispetto al totale degli occupati (media annua) (Monit web e Istat RCFL)</li> <li>– Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella zona in cui vivono: famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie (ISTAT)</li> <li>– Municipi messi a norma sismica sul totale municipi in Comuni a sismicità alta e media-Popolazione residente nei Comuni interessati dagli interventi su totale popolazione regionale</li> </ul>	

Ambito tematico	PSC sezione ordinaria (€)	PSC sezione speciale 1 (€)	PSC sezione speciale 2 (€)	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
<b>11 - Istruzione e formazione</b>	<b>18.136.572,15 €</b>	<b>4.931.416,82</b>	<b>2.000.000,00</b>	Migliorare la qualità dell'offerta del sistema educativo e dell'istruzione regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative (S.01-Giovani che abbandonano prematuramente gli studi)</li> <li>Percentuale di ragazzi di 15 anni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area della lettura (S.02-Studenti con scarse competenze in lettura) - Incremento posti letto ottenuti in seguito agli interventi di residenza universitaria</li> <li>Percentuale di quindicenni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area della matematica (S.03-Studenti con scarse competenze in matematica a matematica)</li> <li>Finanziamento delle Sezioni Primavera risultate idonee nella graduatoria redatta, a seguito di avviso pubblico, dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo</li> </ul>	Progetti avviati e conclusi
<b>12 - Capacità amministrativa</b>	<b>16.274.039,67 €</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migliorare la capacità di attuazione del Programma e rafforzare le attività della programmazione unitaria</li> <li>Migliorare la capacità di governo della Regione e degli Enti locali attraverso il potenziamento delle funzioni di programmazione e progettazione delle rispettive politiche di sviluppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partenariato raggiunto dalle attività di informazione e comunicazione del PAR FAS</li> <li>Partenariato raggiunto dalle attività di informazione e comunicazione della Programmazione Unitaria</li> <li>Enti locali coinvolti nelle iniziative formative attivate sul totale degli Enti</li> <li>Incremento degli Uffici Unici attivati in materia di "Programmazione e progettazione" per la gestione in forma associata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Studi e analisi realizzati</li> <li>Strumenti di informazione e sensibilizzazione</li> <li>Sistemi informativi e banche dati realizzate</li> <li>Personale qualificato assunto</li> <li>Attività di formazione</li> <li>Studi e analisi realizzati</li> <li>Iniziative formative attivate in favore del personale degli enti locali</li> <li>Comunità professionali di apprendimento attivate (di pratica e/o virtuali)</li> <li>Numero di uffici unici attivati in materia di "Programmazione e progettazione" per la gestione in forma associata</li> </ul>
<b>TOTALI</b>	<b>1.859.706.789,00</b>	<b>130.436.480,77</b>	<b>34.300.000,00</b>			

### 5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Nel prospetto seguente è riportato il piano finanziario con previsioni triennali di spesa del PSC a partire dall'anno 0 e per i tre anni successivi di attuazione. L'avanzamento e la verifica delle previsioni saranno effettuati a scadere del primo anno attuativo.

*Prospetto 5.3.1 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa\*.*

	<i>Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2024 (t)</i>	<i>Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2025 (t+1)</i>	<i>Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2026 (t+2)</i>	<i>Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2027 (t+3)</i>	<i>Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi</i>	<i>Dotazione del PSC</i>
	<b>Sezione ordinaria</b>	<b>Sezione ordinaria</b>	<b>Sezione ordinaria</b>	<b>Sezione ordinaria</b>	<b>Sezione ordinaria</b>	<b>Sezione ordinaria</b>
<b>Totale</b>	1.469.563.657,17	92.263.238,00	161.879.000,00	93.333.928,00	42.666.965,16	1.859.706.788,33
	<b>Sezione Speciale 1</b>	<b>Sezione Speciale 1</b>	<b>Sezione Speciale 1</b>	<b>Sezione Speciale 1</b>	<b>Sezione Speciale 1</b>	<b>Sezione Speciale 1</b>
<b>Totale</b>	55.656.724,55	36.575.588,00	18.672.018,00	10.450.168,00	9.081.982,22	130.436.480,77
	<b>Sezione Speciale 2</b>	<b>Sezione Speciale 2</b>	<b>Sezione Speciale 2</b>	<b>Sezione Speciale 2</b>	<b>Sezione Speciale 2</b>	<b>Sezione Speciale 2</b>
<b>Totale</b>	0	10.000.000,00	10.000.000,00	14.303.285,15	0	34.303.285,15
	<b>Tutte le sezioni PSC</b>	<b>Tutte le sezioni PSC</b>	<b>Tutte le sezioni PSC</b>	<b>Tutte le sezioni PSC</b>	<b>Tutte le sezioni PSC</b>	<b>Tutte le sezioni PSC</b>
<b>Totale</b>	1.524.716.315,78	128.838.826,81	192.121.662,50	115.505.708,00	63.264.021,16	2.024.446.554,25

*\*Le risorse inserite nel prospetto riguardano la parte del costo realizzato degli interventi.*

## 6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

### 6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

In relazione alle procedure di attivazione del PSC Abruzzo, al 31/12/2024 risultano le seguenti procedure per gli interventi migrati in PSC della sezione ordinaria. Si evidenzia che, ai fini della migrazione dei progetti appartenenti ai diversi cicli di programmazione, sono state create dall'ACT distinte macro-procedure di attivazione per accogliere le risorse dei relativi programmi.

Prospetto 6.1 - Procedure di attivazione

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione Importo
ordinaria	PRATT34000	Progetti FSC 2000-2006 ex art.44 DL 34/2019 - Regione Abruzzo
ordinaria	PRATT34547	Progetti FSC 2007-2013 ex art.44 DL 34/2019 - Regione Abruzzo
ordinaria	PRATT24556	Atto aggiuntivo del Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo
ordinaria	PSRA	Patto per il SUD Regione Abruzzo

### 6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nell'ambito delle tabelle a seguire si ricostruisce, per Area tematica, lo stato di avanzamento procedurale e finanziario al 31/12/2024 degli interventi finanziati a valere sul PSC Abruzzo.

Prospetto 6.2 - Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento

Ambito tematico		in progettazione	in esecuzione	in chiusura/chiusi	TOTALE
01 - Ricerca e innovazione	nr progetti	0	5	83	88
	mln €	0,00	30,08	36,01	66,09
02 - Digitalizzazione	nr progetti	0	4	33	37
	mln €	0,00	28,27	56,01	84,28
03 - Competitività imprese	nr progetti	0	64	331	395
	mln €	0,00	24,51	123,17	147,68
05 - Ambiente e risorse naturali	nr progetti	30	212	635	877
	mln €	12,10	230,31	285,29	527,70
06 - Cultura	nr progetti	21	105	634	766
	mln €	6,27	65,33	178,51	250,11
07 - Trasporti e mobilità	nr progetti	20	111	315	446
	mln €	50,54	210,98	337,49	599,01
08 - Riqualificazione urbana	nr progetti	2	29	254	285
	mln €	0,29	13,56	81,48	95,33
10 - Sociale e salute	nr progetti	2	6	340	348
	mln €	0,28	5,19	49,62	55,09
11 - Istruzione e formazione	nr progetti	1	6	160	167
	mln €	0,00	5,00	13,14	18,14
12 - Capacità amministrativa	nr progetti	1	5	28	34
	mln €	0,25	3,83	12,19	16,27
Totale PSC sezione ordinaria	nr progetti	77	547	2.819	3.443
	mln €	69,73	617,06	1172,31	1.859,70

### 6.3 SEZIONE ORDINARIA - SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

La sezione Ordinaria del PSC Abruzzo, per un valore di 1.863,72 milioni di euro, contiene tutti gli interventi confermati a seguito delle verifiche ex art. 44 del DL 34/2019 derivanti dalle risorse FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 assegnate alla Regione Abruzzo, così come validate nel CdS del 25 novembre 2021. Le successive modifiche e riprogrammazioni della sezione ordinaria del PSC intercorse nel corso del 2022 e del 2023 sono state approvate con i Comitati di Sorveglianza.

Da ultimo, nel corso del 2023 è stata avviata la procedura della verifica delle OGV da parte del DPCoes che ha portato alla ridefinizione strutturale del PSC definendo le distribuzioni per Aree tematiche e per settore di intervento di tutti i progetti PSC sezione ordinaria.

#### 6.3.1 - Avanzamento per area tematica

Nel prospetto 6.3.1 sono evidenziati gli impegni e i pagamenti effettuati alla data della Relazione di avanzamento sulla sezione ordinaria del PSC Abruzzo.

*Prospetto 6.3.1 – Avanzamento per area tematica Sezione Ordinaria PSC*

Ambito tematico	Risorse FSC	Impegni	Pagamenti
01 - Ricerca e innovazione	66.098.747,09 €	56.051.525,84 €	45.435.800,35 €
02 - Digitalizzazione	84.282.038,81 €	75.933.314,86 €	72.807.302,51 €
03 - Competitività imprese	147.681.265,01 €	132.930.813,37 €	118.569.828,85 €
04 - Energia	- €	- €	- €
05 - Ambiente e risorse naturali	527.696.061,43 €	433.569.142,9€	381.112.788,4€
06 - Cultura	250.106.504,38 €	233.100.785,41 €	207.068.805,65 €
07 - Trasporti e mobilità	599.013.343,78 €	524.121.474,61 €	460.005.508,21 €
08 - Riqualificazione urbana	95.326.093,95 €	99.495.429,29 €	95.130.774,81 €
09 - Lavoro e occupabilità	- €	- €	- €
10 - Sociale e salute	55.092.122,73 €	49.765.205,24 €	48.848.125,24 €
11 - Istruzione e formazione	18.136.572,15 €	14.291.066,81 €	14.263.177,59 €
12 - Capacità amministrativa	16.274.039,67 €	13.457.765,10 €	9.988.366,37 €
<b>TOTALE PSC</b>	<b>1.859.706.789,00 €</b>	<b>1.632.716.523,49 €</b>	<b>1.453.230.478,03 €</b>

#### 6.3.2 - Avanzamento per area tematica e per settore d'intervento

Nel prospetto 6.3.2 sono evidenziati gli avanzamenti dei progetti della sezione ordinaria del PSC anche per settore di intervento.

*Prospetto 6.3.2 – Avanzamento per area tematica e per settore di intervento Sezione Ordinaria PSC*

Aree tematiche	Settori		Sezione ordinaria PSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC
1	Ricerca e innovazione	01.01 Ricerca e sviluppo	37.823.880,82 €	29.555.818,62 €	28.971.916,45 €
		01.02 Strutture di ricerca	28.274.866,27 €	26.495.707,22 €	16.463.883,90 €
		<b>Totale</b>	<b>66.098.747,09 €</b>	<b>66.098.747,09 €</b>	<b>45.435.800,35 €</b>
2	Digitalizzazione	02.01 Tecnologie e servizi digitali	84.282.038,81 €	75.933.314,86 €	72.807.302,51 €
		02.02 Connettività digitale	- €	- €	- €

Aree tematiche		Settori		Sezione ordinaria PSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC
		Totale		84.292.043,28 €	84.282.038,81 €	72.807.302,51 €
3	Competitività imprese	03.01	Industria e servizi	118.525.793,69 €	104.910.539,77 €	100.843.747,89 €
		03.02	Turismo e ospitalità	20.041.769,51 €	17.362.169,07 €	12.404.162,73 €
		03.03	Agricoltura	9.113.701,81 €	10.658.104,53 €	5.321.918,23 €
		03.04	Competenze	- €	- €	- €
		Totale		147.681.265,01 €	147.681.265,01 €	118.569.828,85 €
4	Energia	04.01	Efficienza energetica	- €	- €	- €
		04.02	Energia rinnovabile	- €	- €	- €
		04.03	Reti e accumulo	- €	- €	- €
		Totale		- €	- €	- €
5	Ambiente e risorse naturali	05.01	Rischi e adattamento climatico	178.248.387,28 €	159.377.619,80 €	141.984.619,18 €
		05.02	Risorse idriche	274.479.554,62 €	205.882.172,86 €	179.393.616,57 €
		05.03	Rifiuti	30.070.108,10 €	25.746.212,43 €	23.753.583,61 €
		05.04	Bonifiche	13.867.157,34 €	12.447.181,71 €	8.950.254,76 €
		05.05	Natura e biodiversità	31.030.854,09 €	30.115.956,16 €	27.030.714,33 €
		Totale		527.696.061,43 €	527.696.061,43 €	381.112.788,4€
6	Cultura	06.01	Patrimonio e paesaggio	235.506.782,86 €	235.506.782,86 €	196.098.030,04 €
		06.02	Attività culturali	12.409.445,53 €	12.409.445,53 €	10.970.775,61 €
		Totale		250.106.504,38 €	250.106.504,38 €	207.068.805,65 €
7	Trasporti e mobilità	07.01	Trasporto stradale	284.621.175,98 €	246.121.489,95 €	210.098.674,40 €
		07.02	Trasporto ferroviario	53.930.501,19 €	51.188.159,68 €	47.050.880,82 €
		07.03	Trasporto marittimo	99.485.859,97 €	89.856.889,10 €	75.201.420,38 €
		07.04	Trasporto aereo	24.043.435,57 €	14.674.954,02 €	13.284.949,03 €
		07.05	Mobilità urbana	92.376.661,67 €	91.674.662,97 €	86.351.900,79 €
		07.06	Logistica	43.571.006,03 €	30.605.318,89 €	28.017.682,79 €
		Totale		599.013.343,78 €	599.013.343,78 €	460.005.508,21 €
8	Riqualificazione urbana	08.01	Edilizia e spazi pubblici	95.326.093,95 €	95.326.093,95 €	95.130.774,81 €
		Totale		95.326.093,95 €	95.326.093,95 €	95.130.774,81 €
9	Lavoro e occupabilità	09.01	Sviluppo dell'occupazione	- €	- €	- €
		Totale		- €	- €	- €
10	Sociale e salute	10.01	Strutture sociali	6.954.160,88 €	6.580.037,96 €	5.886.314,42 €
		10.02	Strutture e attrezzature sanitarie	4.207.693,00 €	127.676,93 €	127.676,93 €
		10.03	Servizi socio-assistenziali	43.930.268,85 €	43.057.490,35 €	42.834.133,89 €
		Totale		55.092.122,73 €	55.092.122,73 €	48.848.125,24 €
11	Istruzione e formazione	11.01	Strutture educative e formative	15.010.714,15€	14.291.066,81 €	14.263.177,59 €
		11.02	Educazione e formazione	3.125.858,00 €	- €	- €
		Totale		18.136.572,15 €	18.136.572,15 €	14.263.177,59 €
12	Capacità amministrativa	12.01	Rafforzamento PA	4.735.893,38 €	4.219.798,46 €	3.219.740,47 €
		12.02	Assistenza tecnica	9.038.146,29 €	9.038.146,29 €	6.768.625,90 €
		Totale		16.274.039,67 €	13.257.944,75 €	9.988.366,37 €
TOTALE				1.859.706.789,00 €	1.856.690.694,08 €	1.453.230.478,03€

### **6.3.3 - Stato di attuazione analitico delle aree tematiche**

Nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 23 settembre 2024 è stata approvata la seconda Relazione finale di chiusura parziale al 31/12/2023 del PSC Abruzzo 2000-2020 (CIPESS 2/2021).

Nei prospetti di seguito riportati si evidenzia lo stato di attuazione degli interventi conclusi relativamente a ciascun periodo di programmazione e alle risorse associate per area tematica per le programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 al 31/12/2024 come dati sul sistema di monitoraggio.

*Prospetto 6.3.3.a - Progetti conclusi per ciascuna programmazione di derivazione e risorse associate*

Programmazione	Finanziamento Progetto (€)	Importo Impegni Ammessi (€)	Importo Pagamenti Ammessi (€)	Costo Ammesso (€)	Importo realizzato Piano dei Costi (€)	Numero Progetti
<b>2000/2006 Totale</b>	395.853.111,77	263.646.454,70	256.422.357,38	265.992.928,75	365.931.203,09	487
<b>2007/2013 Totale</b>	562.102.354,61	321.753.907,61	320.418.926,59	322.273.092,47	523.097.995,62	1.342
<b>2014/2020 Totale</b>	143.766.330,84	77.176.409,73	66.435.038,23	86.574.866,34	72.725.819,74	316
<b>TOTALE</b>	<b>1.101.721.797,22</b>	<b>662.576.772,04</b>	<b>643.276.322,20</b>	<b>674.840.887,56</b>	<b>961.755.018,45</b>	<b>2.145</b>

*Prospetto 6.3.3.b - Progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate*

Area tematica	Finanziamento Progetto (€)	Importo Impegni Ammessi (€)	Importo Pagamenti Ammessi (€)	Costo Ammesso (€)	Importo realizzato Piano dei Costi (€)	Numero Progetti
<b>01 - Ricerca e innovazione</b>	35.767.661,29	16.926.250,78	16.926.250,74	17.076.592,27	35.015.105,66	58
<b>02 - Digitalizzazione</b>	1.900.000,00	1.899.040,00	1.899.040,00	1.899.040,00	1.899.991,60	1
<b>03 - Competitività imprese</b>	219.555.047,51	68.110.096,82	66.597.505,08	68.428.327,21	208.598.363,48	271
<b>05 - Ambiente e risorse naturali</b>	295.678.872,27	164.957.221,12	157.242.639,58	167.996.291,79	210.664.189,14	525
<b>06 - Cultura</b>	148.994.280,82	97.502.112,20	94.232.760,25	98.184.904,91	140.815.122,72	352
<b>07 - Trasporti e mobilità</b>	255.960.120,92	198.236.925,62	191.791.374,52	206.225.621,99	229.221.746,23	277
<b>08 - Riqualificazione urbana</b>	81.799.840,99	59.038.164,41	58.909.098,25	59.050.357,91	76.911.826,25	211
<b>10 - Sociale e salute</b>	50.165.321,60	45.187.569,62	45.036.336,65	45.187.569,70	47.870.788,75	302
<b>11 - Istruzione e formazione</b>	8.365.881,82	7.816.057,73	7.782.153,39	7.888.848,04	7.844.550,88	132
<b>12 - Capacità amministrativa</b>	3.534.770,00	2.903.333,74	2.859.163,74	2.903.333,74	2.913.333,74	16
<b>TOTALE</b>	<b>1.101.721.797,22</b>	<b>662.576.772,04</b>	<b>643.276.322,20</b>	<b>674.840.887,56</b>	<b>961.755.018,45</b>	<b>2.145</b>

## **6.4 - SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO**

La sezione Speciale 1 del PSC Abruzzo contiene le risorse FSC 2014-2020 destinate a copertura degli interventi in contrasto agli effetti della pandemia da COVID-19, per un importo pari a € 130.436.480,77, così come modificata con delibera CIPESS n. 49 del 17 luglio 2021 e delibera CIPESS n.18 del 20 luglio 2023.

### **6.4.1 - Avanzamento per area tematica**

Nel prospetto 6.4.1 sono evidenziati gli impegni e i pagamenti effettuati alla data della relazione di avanzamento sulla sezione speciale 1 del PSC Abruzzo.

*Prospetto 6.4.1 - Avanzamento per area tematica – sezione speciale 1*

Ambito tematico		Sezione speciale 1	Impegni	Pagamenti
1	Ricerca e innovazione	1.200.000,00 €	6.000.000,00 €	- €
2	Digitalizzazione	600.000,00 €	600.000,00 €	421.812,04 €
3	Competitività imprese	70.640.428,25 €	70.540.428,25 €	45.983.291,50 €
4	Energia	- €	- €	- €
5	Ambiente e risorse naturali	3.970.000,00 €	803.395,22 €	803.395,22 €
6	Cultura	16.281.997,19 €	8.084.953,94 €	3.994.932,13 €
7	Trasporti e mobilità	8.844.458,51 €	1.670.000,00 €	1.070.000,00 €
8	Riqualficazione urbana	- €	- €	- €
9	Lavoro e occupabilità	- €	- €	- €
10	Sociale e salute	23.968.180,00 €	11.304.246,42 €	11.301.696,42 €
11	Istruzione e formazione	4.931.416.82,00 €	3.880.576,03 €	3.018.271,75 €
12	Capacità amministrativa	- €	- €	- €
TOTALE		130.436.480,77 €	78.318.463,11 €	55.656.724,55 €

#### **6.4.2 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento**

Nel prospetto 6.4.2 sono evidenziati gli avanzamenti dei progetti della parte speciale 1 per settore di intervento.

*Prospetto 6.4.2 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento – sezione speciale 1*

Ambito tematico	Settori		Sezione speciale 1	Impegni	Pagamenti
Ricerca e innovazione	01.01	Ricerca e sviluppo	1.200.000,00 €	6.000.000,00 €	-
	01.02	Strutture di ricerca	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		1.200.000,00 €	6.000.000,00 €	- €
Digitalizzazione	02.01	Tecnologie e servizi digitali	600.000,00 €	600.000,00 €	421.812,04 €
	02.02	Connettività digitale	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		600.000,00 €	600.000,00 €	421.812,04 €
Competitività imprese	03.01	Industria e servizi	60.825.010,89 €	41.260.000,00 €	30.760.000,00 €
	03.02	Turismo e ospitalità	6.585.417,36 €	4.437.387,24 €	4.294.616,99 €
	03.03	Agricoltura	3.130.000,00 €	285.904,26 €	- €
	03.04	Competenze	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		70.640.428,25 €	70.540.428,25 €	45.983.291,50 €
Energia	04.01	Efficienza energetica	- €	- €	- €
	04.02	Energia rinnovabile	- €	- €	- €
	04.03	Reti e accumulo	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		- €	- €	- €
Ambiente e risorse naturali	05.01	Rischi e adattamento climatico	- €	- €	- €
	05.02	Risorse idriche	3.150.000,00 €	69.093,73 €	69.093,73 €
	05.03	Rifiuti	- €	- €	- €
	05.04	Bonifiche	- €	- €	- €
	05.05	Natura e biodiversità	820.000,00 €	734.301,49 €	734.301,49 €

Ambito tematico	Settori		Sezione speciale 1	Impegni	Pagamenti
	SUB TOTALE		3.970.000,00 €	803.395,22 €	803.395,22 €
Cultura	06.01	Patrimonio e paesaggio	16.181.997,19 €	7.984.953,94 €	3.894.932,13 €
	06.02	Attività culturali	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	SUB TOTALE		16.281.997,19 €	8.084.953,94 €	3.994.932,13 €
Trasporti e mobilità	07.01	Trasporto stradale	2.590.098,51 €	- €	- €
	07.02	Trasporto ferroviario	2.200.000,00 €	- €	- €
	07.03	Trasporto marittimo	- €	- €	- €
	07.04	Trasporto aereo	1.300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
	07.05	Mobilità urbana	2.184.360,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €
	07.06	Logistica	570.000,00 €	570.000,00 €	270.000,00 €
	SUB TOTALE		8.844.458,51 €	1.670.000,00 €	1.070.000,00 €
Riqualificazione urbana	08.01	Edilizia e spazi pubblici	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		- €	- €	- €
Lavoro e occupabilità	09.01	Sviluppo dell’occupazione	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		- €	- €	- €
Sociale e salute	10.01	Strutture sociali	10.000.180,00 €	2.711.158,23 €	2.708.608,23 €
	10.02	Strutture e attrezzature sanitarie	9.863.000,00 €	185.088,19 €	185.088,19 €
	10.03	Servizi socio-assistenziali	4.105.180,00 €	8.400.000,00 €	8.400.000,00 €
	SUB TOTALE		23.968.180,00 €	11.304.246,42 €	11.301.696,42 €
Istruzione e formazione	11.01	Strutture educative e formative	2.000.000,00 €	1.552.959,21 €	690.654,93 €
	11.02	Educazione e formazione	2.931.416,82 €	2.327.616,82 €	2.327.616,82 €
	SUB TOTALE		4.931.416,82 €	3.880.576,03 €	3.018.271,75 €
Capacità amministrativa	12.01	Rafforzamento PA	- €	- €	- €
	12.02	Assistenza tecnica	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		- €	- €	- €
TOTALE			130.436.480,77 €	78.318.463,11 €	55.656.724,55 €

## 6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

La sezione Speciale 2 del PSC Abruzzo contiene le risorse FSC 2014-2020 individuate a copertura degli interventi ex fondi strutturali per un importo pari a € 112.630.680,00, così come aggiornata dalla deliberazione CIPESS n.18 del 20 luglio 2023.

### 6.5.1 - Avanzamento per area tematica

Nel prospetto 6.5.1 sono evidenziati gli avanzamenti attuativi degli interventi della sezione Speciale 2 alla data della relazione di avanzamento.

Si evidenzia che tali risorse non sono state inserite sul sistema di monitoraggio SGP. Derivando da fondi FSE e FESR vengono monitorate nel sistema locale e poi trasferite in BDU direttamente da esso.

Prospetto 6.5.1 - Avanzamento per area tematica – sezione speciale 2

Ambito tematico		Sezione speciale 2	In chiusura/chiuso	In esecuzione	In progettazione
1	Ricerca e innovazione	3.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800.000,00 €
2	Digitalizzazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Competitività imprese	15.000.000,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €	0,00 €
4	Energia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Ambiente e risorse naturali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Cultura	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Trasporti e mobilità	6.700.000,00 €	0,00 €	6.700.000,00 €	0,00 €
8	Riqualificazione urbana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Lavoro e occupabilità	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
10	Sociale e salute	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Istruzione e formazione	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
12	Capacità amministrativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE		34.300.000,00 €	34.300.000,00 €	83.361.178,00 €	14.257.202,00 €

### 6.5.2– Avanzamento per area tematica e per settore d'intervento

Nel prospetto 6.5.2 sono evidenziati gli avanzamenti dei progetti della parte speciale 2 per settore di intervento. Come già evidenziato le risorse vengono monitorate nel sistema locale, per questo motivo lo stato procedurale è stato inserito in base allo stato di monitoraggio rilevato direttamente dall'amministrazione.

Prospetto 6.5.2 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento – sezione speciale 2

Ambito tematico		Settori		Sezione speciale 2	In chiusura/chiuso	In esecuzione	In progettazione
1	Ricerca e innovazione	01.01	Ricerca e sviluppo	3.800.000,00 €	-	-	3.800.000,00 €
2	Digitalizzazione			0,00 €	-	-	-
3	Competitività imprese	03.01	Industria e servizi	15.000.000,00 €	-	15.000.000,00 €	-
4	Energia	04.01	Efficienza energetica	0,00 €	-	-	-
5	Ambiente e risorse naturali			0,00 €	-	-	-
6	Cultura	06.06	Patrimonio paesaggio	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	-	-
7	Trasporti e mobilità	07.05	Mobilità urbana	6.700.000,00 €	-	6.700.000,00 €	-
8	Riqualificazione urbana			0,00 €	-	-	-
9	Lavoro e occupabilità	09.01	Sviluppo dell'occupazione	3.000.000,00 €	-	3.000.000,00 €	-
10	Sociale e salute	10.03	Servizi socio-assistenziali	800.000,00 €	800.000,00 €	-	-
11	Istruzione e formazione	11.02	Educazione e formazione	2.000.000,00 €	-	-	2.000.000,00 €
12	Capacità amministrativa			0,00 €	-	-	-
TOTALE				34.300.000,00 €	15.012.400,00 €	83.361.178,00 €	14.257.202,00 €

## 7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Gli scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni del Piano finanziario, come da prima relazione, sono imputabili in parte a ritardi nell'attuazione dei progetti, trattandosi prevalentemente di progetti infrastrutturali, e in parte, alle difficoltà legate all'aggiornamento dei dati di monitoraggio. Le ragioni di questa seconda fattispecie sono rappresentate nel capitolo successivo dedicato al tema del "Monitoraggio".

## 8. QUADRO DELLE ECONOMIE

L'attuazione del PSC ha determinato, nel corso degli anni, economie diversificate soprattutto in base alla natura e alla tipologia dei diversi progetti di cui si compone il programma. Queste economie sono state opportunamente individuate dai RdL/RUA e valorizzate sul sistema di monitoraggio SGP.

Tali risorse sono state riprogrammate in conformità a quanto previsto dalla Cipess n. 2/2021, come meglio specificato nel paragrafo n. 11.1.

Nel prospetto 8.1 è riportato il valore delle economie maturate su progetti con un avanzamento uguale o superiore al 90% che sono state oggetto di riprogrammazione nel corso nel 2024.

*Prospetto 8.1 – Economie per area tematica e per settore di intervento già riprogrammate – sezione ordinaria*

Area Tematica	Settore Intervento	Economie interventi chiusi/avanzamento maggiore al 90%
01-Ricerca e innovazione	01.01 - Ricerca e sviluppo Totale	-
	01.02 - Strutture di ricerca Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	-
02-Digitalizzazione	02.01 - Tecnologie e servizi digitali Totale	10.004,47
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>10.004,47</b>
03-Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi Totale	-
	03.02 - Turismo e ospitalità Totale	-
	03.03 - Agricoltura Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	-
05-Ambiente e risorse naturali	05.01 - Rischi e adattamento climatico Totale	1.352.839,17 €
	05.02 - Risorse idriche Totale	1.176.852,30 €
	05.03 - Rifiuti Totale	120.000,00 €
	05.04 - Bonifiche Totale	-
	05.05 - Natura e biodiversità Totale	55.747,24 €
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>2.705.438,71 €</b>
06-Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio Totale	-
	06.02 - Attività culturali Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	-
07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale Totale	2.188,56 €
	07.02 - Trasporto ferroviario Totale	-
	07.03 - Trasporto marittimo Totale	-
	07.04 - Trasporto aereo Totale	-

Area Tematica	Settore Intervento	Economie interventi chiusi/avanzamento maggiore al 90%
	07.05 - Mobilità urbana Totale	277.803,93 €
	07.06 - Logistica Totale	41.132,43 €
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>321.124,92 €</b>
08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici Totale	164.254,10 €
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>164.254,10 €</b>
10 - Sociale e salute	10.01 - Strutture sociali Totale	21.141,27 €
	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie Totale	-
	10.03 - Servizi socio-assistenziali Totale	5.400.920,03 €
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>5.422.061,30 €</b>
11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative Totale	299.788,86 €
	11.02 - Educazione e formazione Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>299.788,86 €</b>
12 - Capacità amministrativa	12.01 - Rafforzamento PA Totale	-
	12.02 - Assistenza tecnica Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>8.922.672,36 €</b>

Prospetto 8.1 – Economie per area tematica e per settore di intervento già riprogrammate – sezione Speciale

Area Tematica	Settore Intervento	Economie interventi chiusi/avanzamento maggiore al 90%
01-Ricerca e innovazione	01.01 - Ricerca e sviluppo Totale	-
	01.02 - Strutture di ricerca Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>-</b>
02-Digitalizzazione	02.01 - Tecnologie e servizi digitali Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>-</b>
03-Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi Totale	663.031,12 €
	03.02 - Turismo e ospitalità Totale	834.582,64 €
	03.03 - Agricoltura Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>1.497.613,76 €</b>
05-Ambiente e risorse naturali	05.01 - Rischi e adattamento climatico Totale	-
	05.02 - Risorse idriche Totale	-
	05.03 - Rifiuti Totale	-
	05.04 - Bonifiche Totale	-
	05.05 - Natura e biodiversità Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>-</b>
06-Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio Totale	158.002,81 €
	06.02 - Attività culturali Totale	-
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>158.002,81 €</b>
07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale Totale	9.901,49 €
	07.02 - Trasporto ferroviario Totale	-
	07.03 - Trasporto marittimo Totale	-
	07.04 - Trasporto aereo Totale	-
	07.05 - Mobilità urbana Totale	15.640,00 €
	07.06 - Logistica Totale	-

Area Tematica	Settore Intervento	Economie interventi chiusi/avanzamento maggiore al 90%
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>25.541,49 €</b>
<b>08 - Riqualificazione urbana</b>	<b>08.01 - Edilizia e spazi pubblici Totale</b>	-
	<b>SUB TOTALE</b>	-
<b>10 - Sociale e salute</b>	<b>10.01 - Strutture sociali Totale</b>	-
	<b>10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie Totale</b>	772.000,00 €
	<b>10.03 - Servizi socio-assistenziali Totale</b>	454.500,00 €
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>1.226.500,00 €</b>
<b>11 - Istruzione e formazione</b>	<b>11.01 - Strutture educative e formative Totale</b>	-
	<b>11.02 - Educazione e formazione Totale</b>	1.893.583,18 €
	<b>SUB TOTALE</b>	<b>1.893.583,18 €</b>
<b>12 - Capacità amministrativa</b>	<b>12.01 - Rafforzamento PA Totale</b>	-
	<b>12.02 - Assistenza tecnica Totale</b>	-
	<b>SUB TOTALE</b>	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>4.801.241,24 €</b>

## 9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

La Regione Abruzzo, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell'attività di implementazione del PSC, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, in applicazione delle norme vigenti.

Ciascun RdL/RUA procede, ove ne ricorrano le condizioni, alle revoche e al recupero degli importi indebitamente erogati a valere sui Programmi, con versamento delle somme recuperate sui pertinenti capitoli di bilancio.

Con D.G.R. n. 109 del 22/02/2018 la Regione ha fornito gli indirizzi per la determinazione delle rettifiche da applicare alle spese finanziate con fondi Regionali e Nazionali nell'ambito dei processi di rendicontazione e controllo di competenza regionale.

## 10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nell'attuazione degli interventi di cui è composto il Piano, la Regione Abruzzo ha incontrato alcune criticità diversificate soprattutto in base alla natura dell'intervento e al contesto sociale nel quale l'intervento stesso è inserito. Obiettivo del lavoro della Regione è stato quello di lavorare per trovare sempre le soluzioni più idonee in base alle diverse specificità. In particolare, le situazioni che hanno generato maggiori criticità fanno riferimento all'impossibilità di diversi soggetti attuatori (molto spesso piccoli Comuni) di concludere gli interventi entro le tempistiche previste, con conseguente richiesta di proroga.

Altre problematiche legate all'attuazione degli interventi hanno riguardato le difficoltà nelle procedure di attuazione, rendicontazione e controllo, soprattutto per quanto riguarda il reperimento, da parte dei funzionari regionali, della documentazione necessaria all'espletamento dei controlli di I livello propedeutici alle richieste di rimborso da parte della Regione alle amministrazioni centrali. Nello specifico le criticità sono state superate attraverso il supporto da parte dell'AT Formez, coadiuvata dai funzionari regionali, nella laboriosa ricostruzione dei fascicoli di progetto e successivo avvio dei controlli amministrativi.

Per quanto riguarda le attività di implementazione del sistema di monitoraggio si sono registrate numerose difficoltà rispetto alla migrazione dei dati del PSC e all'allineamento degli stessi progetti da parte dei soggetti attuatori – si rimanda al capitolo “Monitoraggio” per le specifiche tecniche.

## **11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE**

### **11.1 RIPROGRAMMAZIONI**

In riferimento alla parte ordinaria del PSC Abruzzo nel corso del 2024 sono intervenute le seguenti riprogrammazioni:

- con delibera Regionale numero 234 del 26 aprile 2024 sono state riprogrammate risorse pari a € 4.047.693,00 derivanti da economie di progetti chiusi o con un livello di attuazione superiore al 90% a valere sul PSC Abruzzo 2020-2020 parte ordinaria, a favore dell'Area Tematica 10 – Sociale e salute, Settore di Intervento 10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie;
- con delibera Regionale numero 239 del 9 maggio 2024 sono state riprogrammate risorse pari a € 2.500.000,00 derivanti da economie di progetti chiusi o con un livello di attuazione superiore al 90% a valere sul PSC Abruzzo 2020-2020 parte ordinaria a favore dell'Area Tematica 12 - Capacità amministrativa, Settore di Intervento 12.02 - Assistenza tecnica;
- con delibera Regionale numero 240 del 9 maggio 2024 sono state riprogrammate risorse pari a € 504.541,31 derivanti da economie di progetti chiusi o con un livello di attuazione superiore al 90% a valere sul PSC Abruzzo 2020-2020 parte ordinaria a favore dell'Area Tematica 06 – Cultura, Settore di Intervento 06.02 – Attività culturali;
- con delibera Regionale numero 351 del 25 giugno 2024 sono state riprogrammate risorse pari a € 184.703,37 derivanti da economie di progetti chiusi o con un livello di attuazione superiore al 90% a valere sul PSC Abruzzo 2020-2020 parte ordinaria a favore dell'Area Tematica 07 – Trasporti e mobilità, Settore di Intervento 07.04 – Trasporto aereo;
- con delibera Regionale numero 700 dell'11 novembre 2024 sono state riprogrammate risorse pari a € 1.685.734,68 derivanti da economie di progetti chiusi o con un livello di attuazione superiore al 90% a valere sul PSC Abruzzo 2020-2020 parte ordinaria a favore dell'Area Tematica 06 – Cultura, Settore di Intervento 06.02 – Attività culturali.

In riferimento alla parte speciale del PSC Abruzzo nel corso del 2024 sono intervenute le seguenti riprogrammazioni:

- con delibera Regionale numero 233 del 26 aprile 2024 sono state riprogrammate risorse pari a € 4.801.241,24 derivanti da economie di progetti chiusi o con un livello di attuazione superiore al 90% a valere sul PSC Abruzzo 2020-2020 parte speciale a favore dell'Area Tematica 03 – Competitività e Imprese, Settore di intervento 03.01 – Industria e Servizi.

In particolare, per assicurare speditezza e omogeneità nell'applicazione delle procedure di riprogrammazione, la Regione ha adottato un processo virtuoso definendo le priorità principali a cui bisogna attenersi considerando la sospensione delle procedure di cui alla DGR n.427/2019. Nel corso del 2024 sono state attivate riprogrammazioni sia della sezione ordinaria che della sezione Speciale 1.

Per quanto attiene alla riprogrammazione delle risorse si evidenziano, nel prospetto 11.2, gli ambiti tematici interessati e le risorse riprogrammate. Per il dettaglio si rimanda alle deliberazioni approvate riportate nel prospetto.

*Prospetto 11.2 – Riprogrammazione per area tematica e per settore di intervento – sezione ordinaria*

Delibera Giunta Regionale	Fonti			Impieghi		
	Ambito tematico	Settore intervento	Risorse riprogrammate	Ambito tematico	Settore intervento	Risorse riprogrammate
N. 234/2024	10 - Sociale e salute	10.03 - Servizi socioassistenziali	4.047.693,00 €	10 - Sociale e salute	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie	4.047.693,00 €
N. 239/2024	05 - Ambiente e risorse naturali	05.01 Rischi e adattamento climatico	469.566,89 €	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	2.500.000,00 €
		05.02 - Risorse idriche	677.206,08 €			
	10 - Sociale e salute	10.03 - Servizi socio-assistenziali	1.353.227,03 €			
N. 240/2024	02 - Digitalizzazione	02.01 - Tecnologie e servizi digitali	10.004,47 €	06 - Cultura	06.02 – Attività culturali	504.541,31 €
	05 - Ambiente e risorse naturali	05.01 Rischi e adattamento climatico	139.078,76 €			
		05.02 - Risorse idriche	191.208,31 €			
	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	164.249,77 €			
N. 351/2024	05 - Ambiente e risorse naturali	05.02 - Risorse idriche	184.703,37 €	07 - Trasporti e mobilità	07.04- Trasporto aereo	184.703,37 €
N. 700/2024	05 – Ambiente e risorse naturali	05.01 Rischi e adattamento climatico	74.193,52 €	06 - Cultura 06.02- Attività culturali 1.685.734,68 €		
		05.02 - Risorse idriche	123.734,54 €			
		05.03-RIFIUTI	120.000,00 €			
		05.05- Natura e biodiversità	55.747,24 €			

		07.01- Trasporto stradale	2.188,56 €			
	07- Trasporti e mobilità	07.05- Mobilità urbana	277.803,93 €			
		07.06 - Logistica	41.132,43 €			
	08 - Riqualificazione urbana	08.01- Edilizia e spazi pubblici	4,33 €			
	10 - Sociale e salute	10.01- Strutture sociali	21.141,27 €			
	11- Istruzione e formazione	11.01- Strutture educative e formative	299.788,86			

*Prospetto 11.3 – Riprogrammazione per area tematica e per settore di intervento – sezione speciale*

Delibera Giunta Regionale	Fonti			Impieghi		
	Ambito tematico	Settore intervento	Risorse riprogrammate	Ambito tematico	Settore intervento	Risorse riprogrammate
N. 233/2024	06 - Cultura	06.01 - PATRIMONIO PAESAGGIO	158.002,81 €	03 - Competitività Imprese	03.01 - Industria e Servizi	3.303.627,48 €
	07 – Trasporti e Mobilità	07.01 – Trasporto Stradale	9.901,49 €			
		07.05 – Mobilità Urbana	15.640,00 €			
	10 – Sociale e Salute	10.02 - Strutture e Attrezzature Sanitarie	772.000,00 €			
		10.03 - Servizi Socio-Assistenziali	454.500,00 €			
	11 – Istruzione e Formazione	11.02 - Educazione e Formazione	1.893.583,18 €			
	08 - Riqualificazione urbana	05.02 - Risorse idriche	164.249,77 €			

## 11.2 DEFINANZIAMENTI

Non rileva

## 11.3 SITUAZIONI DI CONTESTO

Non rileva

## 11.4 ALTRO

Non rileva

## 12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), nel portare avanti il percorso di ridefinizione del quadro normativo di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione avviato nel 2019 attraverso il disposto dell'art. 44 commi 7, 7bis e 10 del DL 34/2019 e dall'art. 56 DL 50/2022, conferma espressamente il vincolo del termine al 31/12/2022 (come posticipato con legge 17 giugno 2021, n. 87) per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli interventi ricompresi nella sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione.

Si evidenzia come la Regione Abruzzo, dopo il lavoro di monitoraggio rafforzato fatto nel corso del 2022 con tutti i Dipartimenti regionali interessati all'attuazione del PSC, ha avviato nel 2023 l'attività di verifica delle OGV, così come richiesto dal Dipartimento per le politiche di coesione, Ufficio Programmazione Operativa, Servizio Programmi Strategici Regionali al fine di verificare quanto inserito sul sistema di Monitoraggio SGP.

Nel percorso intrapreso, la Regione ha verificato tutti gli interventi della sezione Ordinaria indicando le risorse riprogrammate e le dotazioni finali dalla lista inviata dal citato servizio del Dipartimento. Sono state numerose le integrazioni e le verifiche richieste che, a fine 2023, hanno portato alla definizione della lista finale e all'individuazione di un unico progetto senza OGV.

Nello specifico le risultanze di tale verifica hanno portato, a inizio 2024, alla definizione del nuovo PSC Abruzzo, prima della stipula del nuovo Accordo per la coesione 2021-2027.

Prospetto 12.1 – Prospetto PSC Abruzzo 2000-2020 – sezione ordinaria

Casistica			Risorse FSC	Note
Dotazione finanziaria sezione ordinaria PSC assegnata dal CIPESS		Alla A	1.863.706.789,00	
Esiti verifica OGV al 31/12/2022 - Interventi confermati	Interventi esonerati da verifica per disposizioni di legge	B		
	Interventi esonerati da verifica in attesa di scadenza dei termini	C		
	Interventi in salvaguardia ex comma 7ter art.44 DL34/19	D		
	Interventi in salvaguardia ex comma 2bis, art.14 DL77/21	E		
	Interventi con OGV al 31/12/2022	F	1.855.636.392,18	Allegato 2
	Economie di programma	G	4.070.396,82	Allegato 2

Esiti verifica OGV al 30/06/2023 - interventi confermati	Interventi in salvaguardia ex comma 7bis art.44 DL34/19 con OGV al 30/06/2023	H		
Totale Risorse PSC confermate		I=B+C+D+E+F+G+H	<b>1.859.706.789,00</b>	
Esiti verifica OGV al 31/12/2022 e al 30/06/2023 - Interventi da definanziare	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare	L	4.000.000,00	Allegato 3
	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23	M		
	Interventi in salvaguardia ex comma 7bis art.44 DL34/19 privi di OGV al 30/06/2023 da definanziare	N		
Totale Risorse PSC da definanziare		O=L+M+N	<b>4.000.000,00</b>	

*Prospetto 12.2 – PROSPETTO PSC ABRUZZO 2000-2020 – sezione ordinaria – intervento da definanziare*

Codice Locale Progetto BDU	CUP	Titolo progetto	Ciclo di programmazione d'origine	Area tematica	Settore di intervento	Risorse FSC definanziate	Casistica
1MISEAB RSEOB10-01	C91B160 00520001	Integrazione del Servizio di Assistenza domiciliare integrato degli Operatori Socio Sanitari OSS	2007-2013	10-Sociale e salute	10.01-Strutture sociali	4.000.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare

Al 31/12/2022 un solo progetto risultava essere privo di OGV, per risorse pari a € 4.000.000,00. Tutti gli altri progetti hanno raggiunto l'OGV al 31/12/2022.

### **13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)**

Non ci sono interventi relativi a questo punto nel PSC Abruzzo

#### **13.1 QUADRO FINANZIARIO**

Non rileva

#### **13.2 PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI**

Non rileva

### **14. VALUTAZIONE**

#### **14.1 - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE E IN CORSO (IN ITINERE O EX POST)**

La Regione, con Determinazione DPA002/007 del 14/06/2023 ha provveduto ad adottare il Piano di Valutazione per il PSC Abruzzo 2000-2020 con le seguenti finalità:

- fornire elementi conoscitivi utili all’Amministrazione regionale (oltre che agli stakeholders del PSC), ai fini di un corretto orientamento della policy, tenendo conto dell’inquadramento all’interno della cornice più ampia derivante dal complesso dei Programmi e interventi attuati dalla Regione;
- fornire elementi conoscitivi ai fini:
  - ✓ di una verifica delle performance in termini di efficienza del PSC;
  - ✓ della gestione anche nella prospettiva particolare di verifica della governance del PSC,
  - ✓ riscontro circa il grado di efficienza attuativa del PSC.

Le attività valutative previste per il PSC sono:

- ✓ Autovalutazione, la cui finalità è osservare dell’andamento del PSC da una prospettiva interna all’Amministrazione e contribuire al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del processo autovalutativo;
- ✓ Valutazioni esterne (*in itinere o ex post*), affidate a uno o più valutatori esterni o direttamente al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NURVV).

Nel corso del 2023 si è attivato l’esercizio dell’autovalutazione che ha osservato dall’interno dell’Amministrazione l’andamento del PSC negli anni dal 2000 al 2020. L’obiettivo è stato quello di analizzare gli aspetti gestionali di attuazione e di avanzamento finanziario per verificare l’efficacia e la coerenza strategica rispetto ai risultati attesi a partire dalle azioni e dai singoli interventi attivati.

Il percorso di autovalutazione ha, dunque, la finalità di contribuire al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del processo implementato mediante l’elaborazione di indicazioni e suggerimenti utili in tal senso (Piano di Valutazione del FSC, p. 14).

I passi della realizzazione del processo di autovalutazione hanno riguardato:

- Questionario: RUA/Controllori di I livello
- Interviste: Direttori regionali di dipartimento e Direttore generale
- Focus group sulla capacità amministrativa del Programma: Autorità Responsabile PSC 2000-2020; Autorità di Certificazione
- Focus group tematico sulle procedure attuative per la realizzazione di opere infrastrutturali: RUA, Beneficiari e controllori

Con Determinazione DPA002/036 Prot. n. 24106/23 del 29/12/2023 la Regione Abruzzo ha approvato il I Report di Autovalutazione, come previsto dal piano regionale, che segna il completamento del percorso di autovalutazione della capacità amministrativa della Regione Abruzzo nell’attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) – ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) - dal 2000 al 2020.

Il processo di autovalutazione, coordinato dall’Autorità Responsabile (AR) del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000-2020, come previsto nel Piano di Valutazione che è stato sottoposto all’attenzione del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Dicembre 2022 e adottato con Determina Dirigenziale n. DPA002/007 del 14/06/2023, è stato informato alla volontà di delineare successivamente un articolato processo di capacity building inteso a migliorare la capacità di gestione degli interventi finanziati in Abruzzo dal FSC.

Il percorso di autovalutazione non ha fatto emergere criticità particolarmente rilevanti per i circuiti finanziari. Invece, sono emerse problematiche un po' preoccupanti per i processi di monitoraggio e, soprattutto, per i controlli di I livello.

Negli ultimi mesi dell'anno 2024 si è avviata l’attività finalizzata alla predisposizione di un Rapporto di valutazione focalizzato su una delle aree tematiche del Piano. Una valutazione in cui saranno incluse: l’analisi degli obiettivi raggiunti, l’analisi delle attività, dei processi e degli output dei progetti realizzati, anche in termini di criticità affrontate e di raccomandazioni utili anche per il FSC 2021-2027.

La valutazione, in parte operativa e in parte tematica, si focalizzerà quindi sui risultati ed effetti conseguiti dagli interventi, sull'efficacia degli strumenti adottati rispetto ai risultati attesi e sul contributo al rafforzamento delle strategie delle politiche a livello regionale, attraverso la risposta alle domande valutative identificate.

Le analisi saranno indirizzate a sviluppare due macro ambiti di studio:

a. Ricostruzione, attualità del contesto, processo di programmazione, governance e obiettivi, analisi dell'attuazione;

b. Analisi degli interventi afferenti la tematica focus e analisi dei primi effetti a livello territoriale e di policy regionale.

## **15. SORVEGLIANZA**

### **15.1 ATTIVITÀ DEL CDS**

Nel corso del 2024 sono stati convocati sei comitati di Sorveglianza. Il primo, in data 26 aprile 2024, convocata ai sensi dell'articolo 7 co. 3 del regolamento interno, per l'approvazione delle riprogrammazioni relative alla DGR n. 234 del 26 aprile 2024.

La seconda seduta del Comitato si è svolta il 7 maggio 2024, con procedura scritta ai sensi dell'articolo 7 co. 3 del regolamento interno, per l'approvazione della Relazione Annuale sullo stato attuazione del Piano e delle riprogrammazioni relative alla DGR n. 233 del 26 aprile 2024.

La terza seduta del Comitato si è svolta il 31 maggio 2024, convocata ai sensi dell'articolo 7 co. 3 del regolamento interno, per l'approvazione delle riprogrammazioni relative alla DGR n. 240 del 09 maggio 2024.

La quarta seduta del Comitato si è svolta il 3 luglio 2024, convocata ai sensi dell'articolo 7 co. 3 del regolamento interno, per l'approvazione delle riprogrammazioni relative alla DGR n. 351 del 25 giugno 2024.

La quinta seduta del Comitato si è svolta il 23 settembre 2024, convocata ai sensi dell'articolo 7 co. 3 del regolamento interno, per l'approvazione della Relazione finale di chiusura parziale del PSC Abruzzo alla data del 31 dicembre 2023.

La sesta e ultima seduta del Comitato si è svolta il 3 dicembre 2024, convocata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento interno, per l'approvazione delle riprogrammazioni relative alla DGR n. 700 del 11/11/2024, l'illustrazione dello stato di attuazione del programma, l'informativa sul piano di comunicazione e, infine, la presentazione dell'attività di autovalutazione.

## **16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

Con l'approvazione del PSC Abruzzo ad aprile 2021, giusta deliberazione CIPRESS n.21, sono confluiti in un unico programma tutti gli interventi programmati sui tre cicli di programmazione FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

A seguito di tale modifica si è reso necessario adeguare il sistema di monitoraggio (SGP) "migrando" tutti i progetti, relativi ai tre cicli di programmazione 2000-2006 2007-2013 e 2014-2020, in un nuovo unico contenitore denominato appunto PSC Abruzzo.

Tale attività ha avuto inizio al termine dell'anno 2022 ed è andata avanti nel corso dell'anno 2023.

Il Servizio Programmazione Nazionale DPA002, struttura dell'Autorità Responsabile del PSC Abruzzo, con il supporto dell'assistenza tecnica, ha avviato un'intensa e coordinata attività di monitoraggio, per le verifiche richieste e il corretto assestamento in SGP dei dati della sezione ordinaria del PSC.

Inizialmente, le attività, in collaborazione con la Task Force che gestisce il sistema SGP di "Progetto monitoraggio", gentilmente messa a disposizione del DPCoes, si sono concentrate sulla verifica della presenza di tutti i progetti, definiti nell'elenco degli interventi validati, nel nuovo "contenitore PSC" presente sul sistema. A tal fine sono stati svolti continui e proficui confronti con le istituzioni nazionali (IGRUE, MEF e DPCoes) alternando confronti web a scambi di e-mail. Tra i contributi utili, vanno citati anche quelli forniti dai funzionari dei diversi Servizi a supporto dei vari RUA, i quali hanno autonomamente analizzato i dati di scarto e proposto alcune valide proposte di soluzione.

Successivamente, le attività si sono concentrate sull'assestamento (correzione-integrazione) dei dati nel Sistema Gestione Progetti come stabilito dalle Disposizioni quadro sui PSC, al fine di allineare i dati eliminando gli scarti presenti generati dalla migrazione.

L'analisi e la gestione degli scarti sono stati attuati secondo due principali linee di azione:

1. La prima, che agisce sulla frequenza degli errori, ha riguardato lo studio degli scarti più ricorrenti, al fine velocizzare la riduzione degli scarti e, di conseguenza, dei progetti non monitorati;
2. La seconda, che invece agisce sull'intensità degli errori, ha riguardato lo studio degli scarti di maggior "impatto" economico, al fine di ridurre al minimo l'importo complessivo dei progetti non monitorati.

Nello studio degli scarti maggiormente ricorrenti, su un panel di circa 50 tipologie di errore, si è potuto accertare che gli stessi hanno riguardato:

- presenza di impegni e pagamenti inseriti con "Nessun livello gerarchico" nel caso di progetto con co-finanziamento di fondi privati;
- duplicazione del dato generato dalla mancata cancellazione dei record sulla BDU;
- iter procedurale creato in maniera errata;
- progetti che risultavano non completamente implementati causa la richiesta di nuove informazioni da inserire.
- presenza di un CUP inesistente oppure non valido (cancellato o revocato) all'interno del sistema CUP.

Nello studio degli scarti di maggior impatto derivanti dai controlli secondo le regole attuali del protocollo PUC in BDU si è potuto riscontrare invece che gli scarti rilevanti risultano essere quelli con codice 027, 029 e 039.

Nello specifico:

- ✓ **027 Verifica coerenza importi Finanziamento pubblico (al netto di fondi privati, da reperire e al netto di economie) – Impegni.** L'importo totale degli Impegni è maggiore dell'importo totale del Finanziamento pubblico (al netto di fondi privati, da reperire e al netto di economie).
- ✓ **029 Verifica coerenza importi Costo ammesso - Impegni ammessi.** L'importo totale degli Impegni ammessi è maggiore dell'importo del Costo ammesso (per lo stesso Livello Gerarchico).
- ✓ **039 Verifica coerenza importi Piano dei Costi-Economie – Finanziamento.** La sommatoria degli importi del Piano dei Costi (importi realizzati e da realizzare) e degli importi delle economie è differente dall'importo del Finanziamento totale del progetto.

In entrambi i casi si è potuto riscontrare che i disallineamenti maggiormente incidenti sugli scarti derivano dalle seguenti situazioni:

- Il nuovo set di informazioni richieste nel sistema SGP post migrazione è più ricco rispetto al precedente; ne risulta che per i progetti più vecchi (soprattutto quelli derivanti dalla programmazione 2000-2006) non riescono a fornire i dati minimi per una migrazione efficace; per contro, i dati riguardanti casi di cofinanziamento non sono riconosciuti dal nuovo sistema SGP che pone l'attenzione solo sui dati riguardanti i fondi FSC, trascurando quelli derivanti da altre forme di finanziamento. Al momento la soluzione sembrerebbe quella di cancellare ogni riferimento alla quota parte cofinanziata, con grandi difficoltà per quanto riguarda l'effettiva ripartizione delle risorse in ogni movimento contabile;
- Per i progetti che risultano chiusi alla data del 31/12/2022, le cui versioni sono ferme a periodi ancora precedenti, i disallineamenti (e i conseguenti errori) riguardano anche la fase procedurale del Piano dei costi che, nella fase di migrazione, sono stati riaperti fino all'annualità 2023, ovviamente non pertinente;
- In generale, ogni modifica delle nuove versioni migrate di progetti conclusi da tempo, deve affrontare il problema della ricostruzione storica derivante dalla circostanza, tutt'altro che improbabile, che il RUP sia ormai irrintracciabile, per effetto di continue variazioni di organico soprattutto nei Comuni più piccoli;
- Un problema tecnico riguardante la piattaforma SGP, da tempo osservato e in attesa di soluzione, impedisce di effettuare correzioni di dati nelle varie versioni di monitoraggio; in pratica, se si modifica un singolo dato già caricato in altre versioni, il sistema, anziché cancellare il vecchio dato per riscriverlo modificato, restituisce un nuovo record in cui tutti i dati sono duplicati tranne quello modificato; ad esempio, nel modificare una spesa per inserire una semplice nota integrativa, il record riferito alla spesa viene duplicato con un nuovo record contenente una nuova spesa con la nota integrativa; durante la fase di validazione bimestrale, risulta uno scarto dovuto a una spesa doppia in quanto la vecchia riga oggetto di modifica non viene cancellata.
- Un secondo problema tecnico riscontrato di recente, deriva dal tentativo di risolvere il precedente; si è notato che, chiedendo la cancellazione del set informativo completo su BDU (per gli addetti ai lavori il file .txt) per poi ricaricarlo di nuovo, il problema della duplicazione dei dati sparisce, ma solo nella fase di prevalidazione; nella successiva fase di validazione il problema della duplicazione delle righe riemerge rendendo il lavoro precedentemente descritto inutile.

Il Servizio DPA002, con la preziosa collaborazione della struttura centrale di “Progetto monitoraggio” e l'infaticabile supporto dell'Assistenza Tecnica, ha cercato di risolvere tutte le problematiche sopra sommariamente descritte mediante un lungo e meticoloso lavoro di studio e correzione degli scarti che, al 31/12/2024 sono di molto ridotti.

## 17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

### 17.1 RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI

Con Determinazione n. DPA002/39 del 19 novembre 2021 recante “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo, delibera CIPESS n.21/2021. Sistema di gestione e controllo ex art.5 delibera CIPESS n.2/2021. Adozione mediante conferma e aggiornamento dei sistemi di gestione e controllo esistenti”, si

è adottato, come previsto dalla delibera CIPESS n.2/2021 e dalle Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e Controllo dei Piani di sviluppo e coesione (art.44 comma 2bis del DL 34/2019), trasmesse dall'Agenzia per la Coesione Territoriale alla Regione Abruzzo con Nota 12562 del 16-09-2021, il sistema di gestione e controllo per l'attuazione del PSC della Regione Abruzzo (di cui alla Delibera CIPESS n.21/2021). L'adozione ha comportato la conferma del mantenimento delle modalità di gestione e controllo stabilite per il ciclo di programmazione di riferimento originario delle risorse che finanziano gli interventi in essere. Il documento sul Sistema di gestione e controllo (Si.ge.co) e il Manuale delle procedure di gestione sono stati aggiornati nel 2024 e approvati con Determinazione DPA002/021 del 13/12/2024.

Per la programmazione 2007-2013 le attività di controllo, insieme a quelle di sorveglianza e valutazione sono parte integrante del processo di attuazione. Nel rispetto delle procedure attuative previste nel Manuale dell'Autorità Responsabile del Piano approvato con DGR n.710/2012 e aggiornato con DGR n.311/2016, dall'avvio del programma ad oggi, sono state svolte le attività di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari dei contributi e i conseguenti controlli di primo livello da parte degli Uffici regionali competenti.

Fino ad oggi sono stati svolti più di 3.000 controlli confluiti nelle attestazioni di spesa predisposte dai RdL, da cui emerge che attualmente le attività sono pienamente a regime.

In generale, può dirsi che l'attività di controllo di primo livello si è svolta con regolarità e ha consentito di portare avanti l'attestazione delle spese da parte dei RdL all'AR e dall'AR all'OdC, in linea con i processi descritti nella manualistica di gestione e controllo.

Nel corso del 2024 è stata predisposta una Dichiarazione di Spesa sulla sezione ordinaria per € 66.908.088,13, inviata all'OdC il 20 dicembre 2024.

Per la programmazione 2000-2006 non erano previsti controlli di I livello, se non attività di istruttoria delle pratiche finanziate.

La Regione ha monitorato la struttura dei controllori assicurandone la formazione e l'affiancamento e garantendone l'imparzialità sull'attuazione.

## **18. ASSISTENZA TECNICA**

Con riferimento alla Programmazione 2000-2006 non si è fatto ricorso all'Assistenza Tecnica (di seguito AT).

Per la Programmazione PAR-FSC 2007-2013 ci si è avvalsi del supporto dell'AT specialistica fornita dal Formez PA per la quasi totalità delle linee del Programma, ad esclusione di quelle afferenti i Dipartimenti Sviluppo Economico e Turismo che, invece, hanno usufruito dell'AT di Abruzzo Sviluppo S.p.A.

Per assicurare il supporto a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del PAR FSC 2007-2013 le risorse di AT, oltre ad affiancare l'Autorità Responsabile del Piano, sono state assegnate, ai diversi Dipartimenti e Servizi della Regione al fine di assistere i Responsabili di Linea (RdL) e i Controllori di Primo Livello nelle operazioni di gestione, monitoraggio, controllo, attestazione delle spese e chiusura degli interventi. In particolare, l'Attività di affiancamento ha riguardato i seguenti ambiti:

- Supporto alla governance del programma;
- Supporto alle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi, anche relativi alle risorse premiali Obiettivi di Servizio

- Supporto al controllo delle operazioni, anche relative alle risorse premiali Obiettivi di Servizio attraverso l'individuazione di una metodologia di campionamento, alla predisposizione delle piste di controllo e alla corretta archiviazione della documentazione.

Per garantire, inoltre, la risoluzione di specifiche problematiche e/o quesiti, su questioni di particolare rilevanza, quali la corretta applicazione della normativa sugli Appalti Pubblici e controlli di primo livello sono stati attivati tramite il Formez PA esperti tematici.

Anche per la Programmazione FSC 2014-2020 Patto per il SUD Abruzzo, ci si è avvalsi del supporto dell'AT specialistica fornita dal Formez PA, assicurando una continuità nel servizio offerto.

Per garantire il supporto a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del FSC 2014-2020 Patto per il SUD le risorse di AT, oltre ad affiancare il Responsabile Unico per l'Attuazione del Patto (RUAP) sono state, assegnate da quest'ultimo, ai diversi Dipartimenti e Servizi della Regione al fine di assistere i Responsabili degli Strumenti attuativi (RUA) e i Controllori di Primo Livello nelle operazioni di gestione, monitoraggio, controllo, attestazione delle spese e chiusura degli interventi. In particolare, l'Attività di affiancamento ha riguardato i seguenti ambiti:

- Supporto all'avvio degli interventi del Patto per il SUD Abruzzo FSC 2014-2020, per garantire affiancamento alle attività di definizione del sistema di gestione e controllo, alle attività di verifica e controllo della spesa nonché alla definizione e attuazione delle procedure amministrativo-contabili relative alla programmazione e riprogrammazione degli interventi e l'alimentazione del correlato sistema di monitoraggio nell'ambito del Patto per il Sud – Regione Abruzzo 2014-2020 e a garantire supporto per la celere esecuzione dei controlli di primo livello finalizzati all'attestazione delle spese dei Beneficiari;
- Supporto tecnico all'integrazione degli strumenti della politica di coesione per migliorarne l'efficienza e l'efficacia. Le attività sono finalizzate ad accrescere il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder (comuni, imprese, cittadini) in un percorso di integrazione degli interventi finanziati dalla politica regionale di sviluppo e coesione, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.

Inoltre, al fine di rafforzare l'apporto dell'AT, anche in considerazione del PSC 2000-2020, sono stati predisposti gli atti necessari alla sottoscrizione dell'addendum alla concessione con il Formez PA relativamente ai seguenti, ulteriori, ambiti di attività:

- Affiancamento e supporto all'attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione Abruzzo – sezione Speciale;
- Affiancamento e supporto alla certificazione della spesa.

In considerazione delle incombenze legate all'attuazione del PSC Abruzzo 2000-2020 e delle molteplici attività in corso relative alla programmazione unitaria 2021-2027, compresa l'anticipazione assegnata sulla Programmazione 2021-2027 dalla deliberazione CIPESS 79/2021, si è ritenuto opportuno procedere a un'estensione e implementazione delle attività già definite nel progetto "ASSISTE Abruzzo" del Formez PA, di cui alla Convenzione del 13.05.2020, al fine di garantire il supporto tecnico alla Regione Abruzzo anche per le annualità 2023 e 2024, adottando ulteriori importi per la allo scopo i seguenti atti:

- DGR n. 802 del 28 novembre 2023 sono state riprogrammate risorse pari a € 259.022,09 per il rafforzamento del progetto ASSISTE Abruzzo – Assistenza Tecnica alla Regione Abruzzo sul Fondo di Sviluppo e Coesione".

## 19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

La comunicazione è una delle funzioni in capo alle Strutture di coordinamento del Piano e ai beneficiari per assicurare visibilità agli interventi e ai risultati raggiunti. Nelle programmazioni si vuole rafforzare il ruolo della comunicazione e dell'informazione in merito agli investimenti realizzati attraverso i fondi stanziati.

Al fine di assicurare adeguata visibilità al finanziamento statale a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), la Regione Abruzzo e per conferire la massima trasparenza e visibilità alle attività sottese all'implementazione delle operazioni previste dall'FSC, ha approvato con la determinazione DPA002/004 del 07 aprile 2023 il Piano di comunicazione del PSC Abruzzo 2000-2020, aggiornato nel corso del 2024 e approvato con determinazione la DPA002/015 del 17 settembre 2024.

In sintesi, il piano approvato prevede le seguenti attività:

:

- Comunicazione istituzionale: il Piano di comunicazione è uno strumento flessibile che ha l'obiettivo, attraverso i canali regionali di comunicazione (sito web, pagine social, newsletter, ecc), di far conoscere a cittadini e stakeholders le attività e i progetti del PSC Abruzzo;
- Monitoraggio della comunicazione: il monitoraggio del Piano avviene nell'ottica di un miglioramento continuo, verificando anche i feedback provenienti dagli strumenti utilizzati dal Piano stesso (es. social network). Favorire la trasparenza: attraverso gli strumenti utilizzati, vengono rese note e accessibili le operazioni finanziate dal PSC 2000-2020 della Regione Abruzzo;
- Favorire la comunicazione integrata: ogni intervento di informazione e di promozione nell'ambito del Piano deve prevedere una integrazione tra le azioni e gli strumenti previsti dalle altre iniziative della politica di coesione unitaria della Regione Abruzzo, al fine di comunicare l'impegno regionale nell'ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili;
- Differenziare i canali di diffusione: le azioni di divulgazione delle informazioni e delle opportunità prevedono una varietà di canali al fine di raggiungere le diverse tipologie di stakeholder.

Stante le attività strategiche delineate nell'anno in corso sono state realizzate diverse attività.

Nell'ambito della Linea 1 del Piano, è stata costituita una rete di comunicazione del PSC che, attraverso la facilitazione dell'Assistenza tecnica presso i vari Dipartimenti regionali, ha individuato le operazioni di maggior interesse da comunicare agli stakeholders esterni. La rete, così creata, ha costruito un calendario di attività da monitorare e una pianificazione delle attività di comunicazione che accompagna le diverse fasi di attuazione degli interventi PSC.

Inoltre, in tale ambito è stato progettato, realizzato e diffuso il brand PSC 2000-2020 con loghi grafici riconoscibili che sono stati diffusi ai RUA e ai beneficiari.

Nell'ambito della linea 2 del Piano, con il supporto del servizio informatico regionale, è stato acquisito un nuovo dominio – [coesione.regione.abruzzo.it](https://coesione.regione.abruzzo.it), ai fini della pubblicazione di un nuovo sito web. Questo sito è stato costruito con l'obiettivo di comunicare in maniera integrata le informazioni relative alle operazioni finanziate dai Fondi per la coesione sia nazionali che europei. Sono stati acquisiti, inoltre, spazi per realizzare eventi e risorse per la produzione di materiali multimediali.

Nell'ambito della linea 3 del Piano è stato quindi progettato e realizzato nell'ottica della comunicazione unitaria, il sito web Coesione Abruzzo, sopra citato. La Regione Abruzzo ha fatto la scelta

di connotare tutta la comunicazione, anche per FSC, con il logo nazionale Coesione Abruzzo in modo da utilizzare un brand unico per tutta la programmazione e rafforzare il metodo e la comunicazione della programmazione unitaria che ha contraddistinto l'amministrazione regionale in questi anni. Sempre in questa ottica, è stato progettato e realizzato un evento lo scorso 13 febbraio a Pescara che ha dato conto agli stakeholder di tutti i risultati al 31/12/2022 raggiunti dai diversi Programmi di investimento a valere su risorse nazionali ed europee, denominato "Insieme per lo Sviluppo". Sono stati, altresì, prodotti video sulle operazioni finanziate dal PSC veicolati in primis attraverso i canali social regionali.

Un impegno significativo di comunicazione è stato nell'ambito del progetto "Hub delle Competenze", un progetto di sistema strategico per la Regione Abruzzo sul rafforzamento della capacità amministrativa dei principali attori della politica di coesione, i Comuni e le Province. Sul canale YouTube "Bandi e Risorse" sono state archiviate tutte le interviste realizzate ad amministratori locali, RUP, esperti fatte nel corso dei 17 focus group che si sono tenuti tra metà settembre e metà ottobre 2023. Inoltre, tutte le attività previste dal progetto hanno visto una copertura comunicativa necessaria per rendere il progetto conosciuto dal territorio e dai principali stakeholder di riferimento. Tutte le attività di questa azione sono state accompagnate anche tramite comunicati stampa e aggiornamenti sui social regionali.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di attività di comunicazione realizzata dalla Regione Abruzzo.

## 20. PROGETTI ESEMPLARI

  		
<b>Programma:</b> PSC ABRUZZO 2000/2020		
<b>STRUMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTA:</b> ABBT		
<b>Ambito tematico:</b> 06 - CULTURA		
<b>Settore di intervento:</b> 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO		
<b>Titolo progetto:</b> Parco pubblico Villa delle Rose Viale delle Rose Prolungamento corso Trento e Trieste - Rifacimento Tribune - Sistemazione Parco Realizzazione Central Park in Lanciano - Pino Valente		
<b>Regione/Prov. aut:</b> Regione Abruzzo		
<b>Provincia:</b> Chieti		
<b>Comune:</b> Lanciano		
<b>CUP:</b> I47H16000340002 <b>Altri eventuali codici identificativi:</b> ABBT-PSRA-84-01		
<b>Importo Finanziario:</b> € 1.000.000,00		
<b>Fonte:</b> FSC	<b>Importo:</b> € 1.000.000,00	<b>Note (eventuali):</b>
<b>Data inizio:</b> 01/09/2018		<b>Data fine effettiva:</b> 31/12/2021
<b>Link:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5PAsEkxiQnQ">https://www.youtube.com/watch?v=5PAsEkxiQnQ</a>		



**Programma:** PSC ABRUZZO 2000/2020

**STRUMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTA:** ABMC

**Ambito tematico:** 06 - CULTURA

**Settore di intervento:** 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO

**Titolo progetto:** *Interventi indispensabili della percorribilità della ciclovia adriatica nel territorio di Pineto*

**Regione/Prov. aut:** Regione Abruzzo

**Provincia:** TE

**Comune:** Pineto

**CUP:** E78B18000390002

**Altri eventuali codici identificativi:** ABMC-PSRA-54-04

**Importo Finanziario:** 450.000,00

**Fonte:** FSC

**Importo:** € 450.000,00

**Note (eventuali)**

**Data inizio:** 01/09/2018

**Data fine effettiva:** 16/12/2021

**Soggetto programmatore:** Regione Abruzzo

**Soggetto attuatore:** Comune di Pineto

**Soggetto realizzatore:** Comune di Pineto

**Soggetto destinatario:** Comune di Pineto

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=hypjl0b7vm8>



**Programma:** PSC ABRUZZO 2000/2020

**STRUMENTO DI ATTUZIONE DIRETTA:** ABRP

**Ambito tematico:** 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

**Settore di intervento:** 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

**Titolo progetto:** DarkSide-20k

**Regione/Prov. aut:** Regione Abruzzo

**Provincia:** AQ

**Comune:** Comune di L'Aquila

**CUP:** C15D18000080001 **Altri eventuali codici identificativi:** ABRP-PSRA-50-01

**Importo Finanziario:** 2.000.000,00

Fonte: FSC	Importo: € 2.000.000,00	Note (eventuali)
------------	-------------------------	------------------

**Data inizio:** 14/02/2018

**Data fine effettiva:** 15/04/2024

**Soggetto programmatore:** Regione Abruzzo

**Soggetto attuatore:** Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

**Soggetto realizzatore:** Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

**Soggetto destinatario:** Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=bkRJdgIGcKQ>

					
<b>Strumento di Attuazione Diretta: ABBC</b>					
<b>Ambito tematico: 06 - CULTURA</b>					
<b>Settore di intervento: 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO</b>					
<b>Regione/Prov. aut:</b> Regione Abruzzo					
<b>Provincia:</b> Pescara					
<b>Comune:</b>					
<b>CUP:</b> C89D16001100009			<b>Altri eventuali codici identificativi:</b> ABBC-PSRA-68-01		
<b>Importo Finanziario:</b> 3.500.000,00					
<b>Fonte:</b> FSC	<b>Importo:</b> 3.500.000,00		<b>Note (eventuali):</b>		
<b>Data inizio:</b> 10/11/2017			<b>Data fine effettiva:</b>		
<b>Soggetto programmatore:</b> Regione Abruzzo					
<b>Soggetto attuatore:</b> Provincia di Pescara					
<b>Soggetto realizzatore:</b> Provincia di Pescara					
<b>Soggetto destinatario:</b> Provincia di Pescara					
<b>Link:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4bIR111QwbQ">https://www.youtube.com/watch?v=4bIR111QwbQ</a>					

## 21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'attuazione del "Programma di interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e ecosostenibile nei Comuni dell'Abruzzo", (CIS Abruzzo) è stato stipulato il 17 maggio 2018 fra il Ministro della Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalla Regione Abruzzo, dalle Province de l'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara e da Invitalia.

Il Cis abruzzese prevede, in particolare, la realizzazione di quattro macro-interventi:

1. Opere per il miglioramento della accessibilità e della mobilità sostenibile verso e fra le aree turistiche. Questo significa realizzazione di infrastrutture per l'ottimizzazione dell'esistente e il miglioramento delle reti attuali, in termini di accessibilità verso e fra le aree turistiche della provincia dell'Aquila. L'intervento ha un costo di 36 milioni di euro ed è interamente finanziato dalla Provincia de l'Aquila;
2. Completamento del centro turistico integrato di Castel di Sangro, costituito da diversi impianti turistico sportivi;
3. Mobilità multimodale comuni dell'area dell'Alto Sangro e Scanno. Gli interventi mirano a creare un sistema intermodale con cui interconnettere i territori facilitandone la fruizione e valorizzandone le caratteristiche naturalistiche, ambientali, storiche e turistiche;
4. Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne, rilancio di microimprese. L'intervento è un naturale completamento del

lavoro già avviato dalle Associazioni dei Comuni allo scopo di riqualificare e sviluppare parti del territorio abruzzese, con lo scopo di interpretare il territorio come una “rete” che permette innescare processi di sviluppo.

Attualmente il CIS ha una dotazione finanziaria di 36 milioni di euro a carico della Provincia dell’Aquila e 41,3 Milioni di euro a carico del FSC.

Nel PSC, sezione ordinaria, con risorse derivanti dalla programmazione 2014-2020 sono stati finanziati gli interventi riportati sinteticamente nella tabella sottostante.

Codice intervento	Descrizione intervento	Importo (€)	Impegni (€)	Pagamenti (€)	Economie (€)
ABMM-PSRA-59-A-01	Completamento del Centro Turistico Integrato di Castel Di Sangro	8.000.000,00	8.000.000,00	6.692.362,88	0,00
ABMM-PSRA-59-B-01	Mobilità multimodale Area Parco Realizzazione rete ciclopedonale Barrea - Villetta Barrea - Opi - Pescasseroli	227.500,00	0,00	0,00	0,00
ABMM-PSRA-59-B-02	Mobilità multimodale Area Sangro Realizzazione rete ciclopedonale urbana ed extraurbana Castel di Sangro - Ateleta	7.200.000,00	7.200.000,00	4.824.233,29	0,00
ABMM-PSRA-59-B-03	Mobilità multimodale - Realizzazione percorso ciclopedonale Piano delle Cinquemiglia - Scanno	227.500,00	67.327,28	0,00	0,00
ABMM-PSRA-59-B-04	Mobilità multimodale Altopiano Realizzazione rete ciclopedonale Roccaraso - Rivisondoli - Pescocostanzo	210.000,00	0,00	0,00	0,00
ABMM-PSRA-59-B-05	Mobilità multimodale Scontrone - Alfedena Realizzazione rete ciclopedonale Collegamento Scontrone - Alfedena - Lago M. Spaccata - Campitelli	126.000,00	15.225,60	15.225,60	0,00
ABSS - PSRA-58	109 interventi Complessivi	14.112.140,38	13.441.367,26	11.664.270,45	1.124.381,85